

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Menzinger Straße / Wintrichring

zusätzliche örtliche Bezeichnung: -

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm														
			Jahr				* unterteilt in Quartale										
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2015			2016			2017			2018		2019		2020	
Bedarfsplanung	10/2014	11/2014	*														
Vorplanung																	
Genehmigungsverfahren																	
Entwurfsplanung	12/2014	06/2017	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x
Vorb. d. Ausführung	07/2017	02/2018								x x x							
Baudurchführung	03/2018	10/2019										x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x
Fertigstellung	11/2019	12/2019															x
Abrechnung	04/2020	06/2020															x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Projektkosten (B)		*	10	1300	1300	890
Risikoreserve	350					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	145					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 2017						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * Bis 2016 sind bereits 150.000 € finanziert.