

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| Kurzbezeichnung: | | | | | | | | | | | |
| Sanierung nach Hauptprüfung 2011 | | | | | | | | | | | |
| Projektname: | | | | | | | | | | | |
| MSO-01 | | | | | | | | | | | |
| ggf. Projektnummer Buchhaltung: | | | | | | | | | | | |
| 159045 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <i>Prognose/Feststellung</i> | | |
| | VN | Bezeichnung der Vergabeeinheit | Kosten- berechnung | Zwischen- summen KB | Budget | Summe Aufträge | Summe Rechnungen | Restzahlung/ Kostenansatz | Gesamt- aufwand | Zwischen- summen GA | |
| KG 200 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | VN-00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| KG 300 | | Bauwerk - Baukonstruktionen | | 226.301,98 | | | | | | | 261.355,79 |
| | VN-21 | Stat. Sofortmaßnahme | 36.301,98 | | 36.301,98 | 36.301,98 | 36.301,98 | 0,00 | 36.301,98 | | |
| | VN-22 | Betonsanierung | 162.000,00 | | 202.500,00 | 168.936,72 | 0,00 | 190.053,81 | 190.053,81 | | |
| | VN-23 | Fliesensanierung WC | 18.000,00 | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | | |
| | VN-24 | Terminaltüren | 10.000,00 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | |
| KG 400 | | Bauwerk - Technische Anlagen | | 125.000,00 | | | | | | | 219.934,08 |
| | VN-11 | Fäkalienhebeanlage, Austausch | 11.000,00 | | 13.750,00 | 10.498,22 | 9.865,96 | 0,00 | 9.865,96 | | |
| | VN-12 | Störungsbeseitigung Grundleitg. | 0,00 | | 0,00 | 2.494,00 | 2.054,58 | 0,00 | 2.054,58 | | |
| | VN-13 | Elektroarbeiten (Hinweisschilder) | 8.000,00 | | 10.000,00 | 9.830,33 | 0,00 | 9.830,33 | 9.830,33 | | |
| | VN-14 | Umstellung der Steuerung | 30.000,00 | | 37.500,00 | 14.010,00 | 13.955,00 | 0,00 | 13.955,00 | | |
| | VN-15 | Lieferung LED-Module | 16.000,00 | | 20.000,00 | 24.954,00 | 24.954,00 | 0,00 | 24.954,00 | | |
| | VN-16 | Prüfung Grundleitungen | 0,00 | | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | | |
| | VN-17 | Fluchtwegschilder | 0,00 | | 0,00 | 29,21 | 29,21 | 0,00 | 29,21 | | |
| | VN-17a | Folien f. Hinweissch. | 0,00 | | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | | |
| | VN-18 | Elektroarbeiten Beleuchtung | 60.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | | |
| | VN-19 | Sanierung Grundleitungen | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| KG 500 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | Prognose/Feststellung | | |
|--|--|--------|---|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | VN | Bezeichnung der Vergabeeinheit | Kosten- berechnung | Zwischen- summen KB | Budget | Summe Aufträge | Summe Rechnungen | Restzahlung/ Kostenansatz | Gesamt- aufwand | Zwischen- summen GA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | KG 600 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | KG 700 | Baunebenkosten | | 94.500,00 | | | | | | 116.570,97 |
| | | VN-01 | Objektplanung Gebäude | 40.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | VN-02 | Planung Sanierung Fliesen WC | 6.000,00 | | 7.500,00 | 5.782,50 | 0,00 | 5.782,50 | 5.782,50 | |
| | | VN-03 | Elektroplanung | 26.000,00 | | 32.500,00 | 28.672,88 | 0,00 | 28.672,88 | 28.672,88 | |
| | | VN-03a | Muster LED-Modul | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | VN-04 | Gutachten OS-Beschichtung | 4.000,00 | | 5.000,00 | 3.446,00 | 3.446,00 | 0,00 | 3.446,00 | |
| | | VN-05a | Planung Sanitär | 1.000,00 | | 1.250,00 | 549,75 | 0,00 | 549,75 | 549,75 | |
| | | VN-05b | Planung Kanalinspektion | 0,00 | | 0,00 | 5.994,84 | 0,00 | 5.994,84 | 5.994,84 | |
| | | VN-0x | Baunebenkosten sonstige | 17.500,00 | | 21.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.875,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Zw.Summen, netto | | 445.801,98 | 548.176,98 | | 91.351,73 | 324.634,11 | | 597.860,84 |
| | | | zur Rundung | | | | | | | | 2.139,16 |
| | | | Summe, netto | | | | | | | | 600.000,00 |
| | | 19% | Mehrwertsteuer | | | | | | | | 113.593,56 |
| | | | Summen, brutto | | | | | | | | 713.593,56 |
| | | | Projektgenehmigung v. 27.01.2015/28.01.201: | | | 550.000,00 | (netto) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |