

Termineinhaltung bei den in 2014 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Lfd. Nr.	Grunddaten Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Termine				Bemerkungen
			Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Fuß- und Radwegeverbindung Hauptbahnhof-Laim-Pasing Teilabschnitt Nymphenburger Vorfeld	14.01.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		
2	Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet „Innsbrucker Ring / Baumkirchner Straße“ Aufwertung und Umgestaltung Piusplatz und angrenzende Grünanlagen hier: 2.Bauabschnitt	14.01.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		
3	Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet "Innsbrucker Ring / Baumkirchner Straße" Barrierefreier Ausbau und Aufwertung der Fuß- und Radwegunterführung unter dem Innsbrucker Ring	14.01.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		
4	Aubinger Straße Instandsetzung der Straßenunterführung Unter der DB-Strecke München – Garmisch-Partenkirchen	11.03.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		
5	Memminger Platz / Untermenzinger Straße Oberflächenwiederherstellung nach U-Bahnbau 2. Bauabschnitt - Neugestaltung der Platzflächen	31.05.2011 (AG verwaltungsintern)	IV / 2012	IV / 2013		X	Terminverschiebung aufgrund notwendiger Neuausschreibung wegen überhöhter Angebote. Das Bürgerfest zur Eröffnung fand am 05.06.2014 statt. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung mit der jetzigen Bekanntgabe.
6	Memminger Platz / Untermenzinger Straße Oberflächenwiederherstellung nach U-Bahnbau 3. Bauabschnitt – Bahnhofsdach mit integrierter Bike+Ride-Anlage	08.05.2012 (AG verwaltungsintern)	I / 2013	IV / 2013		X	Terminverschiebung wie vor.
7	Echardinger Straße, Krumbadstraße, Bad-Kreuther-Straße Vollzug des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1889 a Bad-Schachener-Straße (nördlich), Echardinger Straße (östlich), Gögginger Straße und Vinzenz-von-Paul-Straße (südlich) - Maikäfersiedlung (Randbereiche) -	14.02.2012 (AG verwaltungsintern)	IV / 2013	IV / 2013	X		Inbetriebnahme termingerecht, Abnahme nach Abschluss der Restarbeiten am Ende der Frostperiode Anfang 2014. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung der Fertigstellung mit der jetzigen Bekanntgabe.
8	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2005 Industriestraße, Huisler-, Hohenrechberg- und Mariabrunner Straße Erstmalige Herstellung	25.09.2012	IV / 2013	II / 2014		X	Während der Bauausführung wurde im Bereich der Huisler-, Hohenrechberg- und Industriestraße zum besseren Schutz der Anlieger die Oberflächenentwässerung optimiert (Sickerrigolen statt Schachtversickerung). Die notwendigen Umplanungen und Genehmigungen hatten eine Bauzeitverlängerung zur Folge.

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
9	Allacher Straße / Wintrichring Kreuzungsumbau	19.02.2013	IV / 2013	IV / 2013	X		Inbetriebnahme termingerecht, Abnahme nach Abschluss der Restarbeiten, Mängelbeseitigung und Rückbau der Baustelleneinrichtung Anfang 2014. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung der Fertigstellung mit der jetzigen Bekanntgabe.
10	Baumkirchner Straße 2. Bauabschnitt zwischen Kreillerstraße und Neumarkter Straße Erneuerungsmaßnahme mit Verbesserungen	19.02.2013 (AG verwaltungsintern)	IV / 2013	IV / 2013	X		Inbetriebnahme termingerecht, Abnahme nach Abschluss der Restarbeiten am Ende der Frostperiode Anfang 2014. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung der Fertigstellung mit der jetzigen Bekanntgabe.
11	Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen hier: 3. Bauabschnitt Pasinger Bahnhofplatz, Bäckerstraße, Landsberger Straße, Am Schützeneck	19.02.2013	IV / 2013	IV / 2013	X		Inbetriebnahme termingerecht, nach der Frostperiode wurden im Frühjahr 2014 noch Restarbeiten an den Gehbahnen der Landsberger Straße durchgeführt. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung der Fertigstellung mit der jetzigen Bekanntgabe.
12	Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen hier: 4. Bauabschnitt Pasinger Marienplatz und Bodenseestraße	04.02.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		
13	Wolfratshäuser Straße zwischen Siemensallee und Schmiedberg Erneuerungsmaßnahme mit Verbesserung und Erstmalige Herstellung	14.05.2013	IV / 2014	IV / 2014	X		
14	Landshuter Allee Umbau	11.03.2014	III / 2014	III / 2014	X		
15	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b Frankfurter Ring (südlich), A 9 Berlin-München (westlich) und Domagkstraße (nördlich) - ehemalige Funkkaserne - Neubau der Erschließungsstraßen und Anschluss des Neubaugebietes an den Frankfurter Ring und die Domagkstraße - Maßnahmen 2.1 bis 2.4	01.04.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		
16	GWG-Siedlung Harthof, Teilbereich Süd Aus- und Umbau der Straßen im Umgriff des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1898 a 1. Bauabschnitt - Lieberweg zwischen Wiegandweg und Rathenaustraße - Dientzenhoferstraße (Westseite) zwischen Humannweg und Goldmarkstraße hier: Lieberweg Südteil (Los 2) Ausbauabschnitt zwischen Grünzug und Rathenaustraße	01.07.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		

Termineinhaltung bei den in 2014 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
17	Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens an der Schlesierstraße	12.10.2011	I / 2013	IV / 2013		X	Der Baubeginn verzögerte sich durch eine Nachbarklage.
18	Sanierung und Umbau Familienzentrum Trudering Dompfaffweg 10	10.05.2012	IV / 2013	III / 2014		X	Inbetriebnahme 1. Bauabschnitt März 2014, 2. Bauabschnitt September 2014. Terminverschiebung wegen unvorhergesehener statischer Mängel, die einen Abbruch und Neubau des Dachstuhl notwendig machten.
19	Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche und Abbruch der provisorischen Containeranlage Südpolstation, Gustav-Heinemann-Ring 19	10.05.2012	IV / 2013	IV / 2013	X		Fertigstellung termingerecht in 2013. Übergabe erst am 16.01.2014. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung der Fertigstellung mit der jetzigen Bekanntgabe.
20	Erweiterung und Umbau der Mittelschule und des Sonderpädagogischen Förderzentrums am Innsbrucker Ring 75/Echardinger Grünstreifen	21.06.2012	III / 2014	III / 2014	X		
21	Grundschul- und Kindertagesstättenanlage Lerchenauer Straße 322 a) Brandschutzmaßnahmen b) Einrichtung einer zusätzlichen Hortgruppe c) Sporthallensanierung d) Errichtung einer Hausmeisterwohnung e) Wärmeschutzmaßnahmen beim Kindergarten	27.06.2012 Indexsammelbeschluss	III / 2011	IV / 2014		X	Terminverschiebung aufgrund nach der Ausführungsgenehmigung aufgetretener Probleme: - Der Kita-Bereich konnte nicht wie vorgesehen ausgelagert werden - Bausubstanz erheblich schlechter als angenommen - Wasserschaden durch Dritte während der Bauausführung
22	Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM); Bauvorhaben Neubau Wertstoffhof Mühlangerstraße	21.02.2013	II / 2014	III / 2014		X	Terminverschiebung, da aus Arbeitsschutzgründen die einzelnen Baugewerke nicht wie geplant gleichzeitig, sondern nur nacheinander arbeiten konnten.
23	Aufstockung des Gästehauses der Stahlgruber-Stiftung an der Murnauer Str. 61	06.03.2013	II / 2014	II / 2014	X		
24	Neubau eines 6-gruppigen Kindertageszentrums Carl-Wery-Str./Helmut-Käutner-Str.	10.04.2013	II / 2014	III / 2014		X	Terminverschiebung wegen Firmeninsolvenz des Fassadenbauers.
25	Neubau NS-Dokumentationszentrum München	05.06.2013 Indexsammelbeschluss	II / 2014	II / 2014	X		
26	Erweiterung, Umbau und Sanierung der Grundschule an der Grafinger Str. 71	06.06.2013 Indexsammelbeschluss	III / 2013	II / 2014		X	Terminverschiebung wegen Kündigung der Baufirma nach dem 1. Bauabschnitt und erforderlicher Neuvergabe.
27	Staatl. Michaeli-Gymnasium Hachinger-Bach-Straße 25 Brandschutzmaßnahme sowie Errichtung und Sanierung von Fachlehrsälen	03.07.2013	IV / 2014	IV / 2014	X		
28	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit mit 6 Klassen als Interimsmaßnahme für die Grundschule am Pfanzeltplatz an der Böglstr. 10	13.11.2013 (AG verwaltungsintern)	III / 2014	III / 2014	X		
29	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für 8 Grundschulklassen und Räumen für ganztägige Betreuung an der Weißenseestraße 45	27.11.2013 (AG verwaltungsintern)	III / 2014	III / 2014	X		
30	Abbruch einer bestehenden Salzlagerhalle und Errichtung einer neuen Salzlagerhalle Detmoldstraße 10, Straßenunterhaltsbezirk Nord	06.02.2014	IV / 2014	IV / 2014	X		

Termineinhaltung bei den in 2014 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungsgenehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
31	Nichtrechtsfähige Marie-Mattfeld-Hänsel-und-Gretlheimstiftung Bauvorhaben Sanierung Mitteltrakt Haupthaus mit energetischen Maßnahmen im Kinder- und Jugendheim Marie-Mattfeld-Haus Oberammergeau	27.03.2014	III / 2014	III / 2014	X		
32 – 35	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Bauprogramm 2011	16.02.2011	2014	2014	X		
36 – 38	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung Bauprogramm 2012	25.07.2012	2014	2014	X		
					29	9	