

Termineinhaltung bei den in 2015 fertiggestellten Projekten

| Lfd. Nr. | Grunddaten | | Termine | | | | Bemerkungen |
|----------|--|---|--|---|-------------|-------------------|-------------|
| | Projektbezeichnung (wie im Beschluss) | Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum] | Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr) | Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr) | eingehalten | Nicht eingehalten | |
| 1 | Siedlung Am Kiefernwald Öffentliche Grünflächen und Ausgleichsflächen Zugang zum U-Bahnhof Fröttmaning im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1953 | 23.09.2014 | III / 2015 | III / 2015 | X | | |
| 2 | Öffentliche Jugendspielfläche an der Schwablhofstraße / Stolzhoferstraße | 20.01.2015 | III / 2015 | III / 2015 | X | | |
| 3 | Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Tegernseer Landstraße – Chiemgaustraße Aufwertung und Umgestaltung der Grünanlagen „An der Weißenseestraße“ und „Am Katzenbuckel“ 2. Bauabschnitt | 17.03.2015 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 4 | Gewerbegebiet Freiham Süd - Öffentliche Grün- und Platzflächen Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1916 a Öffentliche Grünflächen (Bauteil 3) | 21.04.2015 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 5 | Gewerbegebiet Freiham Süd - Öffentliche Grün- und Platzflächen Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1916 a Vorgezogene Maßnahme: Stützmauern | 28.05.2014 (AG verwaltungsintern) | I / 2015 | I / 2015 | X | | |
| 6 | Freihamer Allee Rad- und Fußwegunterführung unter der S-Bahn | 22.07.2014 (AG verwaltungsintern) | II / 2015 | I / 2015 | X | | |
| 7 | Neubau einer Lärmschutzwand entlang der A 9 Berlin – München (westlich) und entlang der Domagkstraße (nördlich) - ehemalige Funkkaserne - | 20.01.2015 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 8 | Aindorferstraße zwischen Fürstenrieder Straße und Guido- Schneble-Straße | 11.12.2012 (AG verwaltungsintern) | III / 2015 | III / 2015 | X | | |
| 9 | Agnes-Bernauer-Straße zwischen Fischer-von-Erlach-Straße und Von-der- Pfordten-Straße | 16.04.2013 (AG verwaltungsintern) | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |

Termineinhaltung bei den in 2015 fertiggestellten Projekten

| Lfd. Nr. | Grunddaten | | Termine | | | | Bemerkungen |
|----------|--|---|--|---|-------------|-------------------|---|
| | Projektbezeichnung (wie im Beschluss) | Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum] | Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr) | Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr) | eingehalten | Nicht eingehalten | |
| 10 | Detmoldstraße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1398 a Bauabschnitt 2 – Detmoldstraße und Schätzweg Erstmalige Herstellung Hier: Teilprojekt Detmoldstraße | 16.04.2013 | III / 2014 | I / 2015 | | X | Die Änderung der Bauausführung im Kreuzungsbereich Schleißheimer Straße und Detmoldstraße auf Anordnung des KVR (Ausführung in kleinen Baufeldern) führte zu einer Bauzeitverlängerung. Die erforderliche Beantragung einer Fällgenehmigung außerhalb der Fällzeit zur Beseitigung eines nicht mehr standsicheren Grenzbaumes auf Privatgrund bei der UNB war mit hohem Abstimmungsaufwand verbunden. Die erforderlichen Bauarbeiten in diesem Bereich konnten nicht durchgeführt und mussten verschoben werden. |
| 11 | Albert-Rößhaupter-Straße zwischen Meindlstraße und Partnachplatz | 18.06.2013 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 12 | Feilitzschstraße zwischen Münchner Freiheit und Biedersteiner Straße Wedekindplatz | 14.01.2014 (AG verwaltungsintern) | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 13 | Riesstraße zwischen Pelkovenstraße und Dessauerstraße und zwischen Gärtnerstraße und Georg-Brauchle-Ring | 14.01.2014 (AG verwaltungsintern) | IV / 2014 | III / 2015 | | X | Wegen Verzögerung der Erteilung der verkehrsrechtlichen Erlaubnis des KVR für den Abschnitt zwischen Gärtnerstraße und Georg-Brauchle-Ring konnte die Fertigstellung des Abschnitts zwischen Pelkoven- und Dessauerstraße aus Kapazitätsgründen in 2014 nicht mehr sichergestellt werden. Deshalb wurde die Ausführung auf 2015 verschoben (Vermeidung Winterbaustelle). |
| 14 | Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen hier: 5. Bauabschnitt Pasinger Rathausplatz und Am Knie | 01.07.2014 | II / 2015 | II / 2015 | X | | |
| 15 | Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2007 Leibengerstraße (östlich), Mittbacher Straße (nördlich), Bahnlinie München-Ost – Simbach/Inn (südlich), Erdinger Straße (westlich) Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen hier: Elisabeth-Baerlein-Straße (ehem. U-1675) und Ilse-von-Twardowski-Platz (ehem. U-1676) (1. Bauabschnitt) | 17.03.2015 | III / 2015 | III / 2015 | X | | |
| 16 | Untersbergstraße zwischen Tegernseer Landstraße und Setzbergstraße - Erstmalige Herstellung und Umbau - | 21.04.2015 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 17 | Feldbergstraße / Zehntfeldstraße / Hugo-Lang-Bogen Kreuzungsumbau; LZA-Austausch | 12.05.2015 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |

Termineinhaltung bei den in 2015 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

| Lfd. Nr. | Grunddaten | | Termine | | | | Bemerkungen |
|----------|---|---|--|---|-------------|-------------------|--|
| | Projektbezeichnung (wie im Beschluss) | Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum] | Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr) | Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr) | eingehalten | Nicht eingehalten | |
| 18 | Neubau einer Kindertagesstätte mit 3 Kindergarten- und 4 Hortgruppen an der Camerloherstr. 108 | 10.10.2012 | IV / 2014 | I / 2015 | | X | Wegen unvorhergesehenen Schadstoffen im Fundamentbereich Verzögerung der Abbrucharbeiten und daraus resultierend auch im Bauablauf. |
| 19 | Abbruch bestehendes Gebäude auf ehem. Teilfläche der Stadtwerke München Einsteinstr. 28 sowie Abbruch bestehendes Hortgebäude Kirchenstr. 13a Teilprojekt 1: Errichtung einer Einfach-Sporthalle Teilgelände Einsteinstraße 28/Kirchenstraße 11/13 Teilprojekt 2: Errichtung eines Neubaus für - ein viergruppiges Tagesheim, - die Ganztagesbetreuung der Grund- und Förderschule, - eine SVE-Gruppe, - eine Zentralküche mit Mensa Teilgelände Einsteinstraße 28/Kirchenstraße 11/13 | 06.03.2013 | II / 2015 | II / 2015 | X | | |
| 20 | Errichtung eines Schulgebäudes an der Nordhaide für Städtische Berufsoberschule Wirtschaft, Städtische Fachoberschule Wirtschaft, Fachakademie für Heilpädagogik sowie einer Dreifachsporthalle mit Zuschauertribüne für 200 Personen mit Freisportflächen | 06.03.2013 | III / 2015 | III / 2015 | X | | |
| 21 | Errichtung einer 2-zügigen Grundschule mit Tagesheim sowie Räumen für die ganztägige Betreuung, Sporthalle und Freisportanlagen an der Leibengerstraße | 08.05.2013 | III / 2015 | III / 2015 | X | | |
| 22 | Neubau eines Schulkomplexes mit Staatlicher Wirtschaftsschule, Grundschule mit Tagesheim, Einfachsporthalle, Mensa, Haus für Kinder und Elektrowerkstätten an der Meindlstraße 8 mit Errichtung Mobiler Raumeinheiten für Kinderhort an der Wackersberger Straße sowie Umbau der bestehenden Grundschule an der Plinganserstraße 28 | 12.06.2013 | II / 2015 | IV / 2015 | | X | Verschiebung wegen Umplanung der straßenseitigen Bohrpfehlwand auf Grund der entgegen der Spartenpläne näher am Gebäude verlaufenden Glasfaserhaupttrasse. |
| 23 | GTM – Maßnahme Neubau Mensa mit Versorgungsküche, GS Fritz-Lutz-Str. 24 [Hermann-Gmeiner-Weg 34] | 12.06.2013 (Sammelbeschluss) | IV / 2014 | II / 2015 | | X | Terminverschiebung auf Grund unzureichender Werkstattplanung des Fassadenbauers und Änderung der Grundleitungsplanung. |
| 24 | Bauvorhaben Neukonzeption der Monacensia Umbau des Hildebrandhauses | 20.06.2013 | I / 2015 | I / 2015 | X | | |

Termineinhaltung bei den in 2015 fertiggestellten Projekten

| Lfd. Nr. | Grunddaten | | Termine | | | Bemerkungen | |
|----------|---|---|--|---|-------------|---|-------------------|
| | Projektbezeichnung (wie im Beschluss) | Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum] | Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr) | Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr) | eingehalten | | Nicht eingehalten |
| 25 | Kinderhaus und Jugendtreff Harthof Wegenerstraße 7+9 | 20.06.2013 | II / 2015 | II / 2015 | X | | |
| 26 | Abriss der bestehenden Sporthallen und Neubau einer Dreifach-Sporthalle, Am Staudengarten 2 | 03.07.2013 | I / 2015 | II / 2015 | | X Terminverschiebung auf Grund geänderter Anforderungen des Prüfstatikers. | |
| 27 | Generalinstandsetzungsmaßnahme Freizeittreff Freimann, Burmesterstraße 27 | 12.12.2013 | II / 2015 | II / 2015 | X | | |
| 28 | Generalinstandsetzung von 5 Sporthalleneinheiten am Schulzentrum an der Quiddestraße 4 | 28.05.2014 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 29 | Umbau und Erweiterung der Sporthalle, Neben- und Betriebsräume der Grundschule an der Feldmochinger Str. 251 | 16.07.2014 | IV / 2015 | IV / 2015 | X | | |
| 30 – 40 | Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 Bauprogramm zum Erwerb und zur Errichtung von Schulpavillonanlagen für das Schuljahr 2015/16 an verschiedenen Standorten | 20.11.2014 | 2015 | 2015 | X | | |
| | | | | | 34 | 6 | |