



**Beatrix Zurek
Stadtschulrätin**

- I. An den
Vorsitzenden des Bezirksausschuss des
24.Stadtbezirkes Feldmoching-
Hasenberg
Herrn Markus Auerbach
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28 a

Datum
10.04.2018

Unverzügliche Unterrichtung des BA 24 über den Sachstand der Sanierung der Turnhalle und Schwimmhalle der Toni-Pfülf-Schule

BA-Antrag Nr. 14-20 / B 04243 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 24 - Feldmoching-Hasenberg vom 14.11.2017, eingegangen am 27.11.2017

Sehr geehrter Herr Auerbach,

bei der im Antrag Nr. 14 - 20 / B 04243 des Bezirksausschusses des 24.Stadtbezirkes Feldmoching-Hasenberg vom 14.11.2017 angesprochenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

Für die gewährte Fristverlängerung bedanke ich mich.

Der BA 24 hat folgenden Antrag gestellt:

„Das Referat für Bildung und Sport wird aufgefordert den BA 24 unverzüglich über den Sachstand der Sanierung der Turnhalle und Schwimmhalle der Toni-Pfülf-Schule zu unterrichten. Dem BA 24 wurde 2016 auf Anfrage vom RBS mitgeteilt, dass 2017 mit der Renovierung der Schwimmhalle begonnen werden sollte. Die bisher aufgetretene Verzögerung ist darzulegen. Der BA 24 drängt darauf, dass die Ausschreibung unverzüglich erfolgt und die Sanierungsarbeiten von leistungsfähigen und -willigen Firmen durchgeführt werden.“

Zu Ihrem Antrag teile ich Ihnen nach Abstimmung mit dem Baureferat gerne Folgendes mit:

*Abteilung RBS-ZIM-ImmoV
Telefon: (089) 233 – 83636
Telefax: (089) 233 – 83680
Bayerstraße 28,
80335 München*

Die Baumaßnahme hat im November 2017 mit der Demontage der Fassadenplatten begonnen, nachdem zum ursprünglich geplanten Start im September 2017 kein Firmenangebot einging und die Ausschreibung deshalb kurzfristig wiederholt werden musste.

Das Projekt ist im Rahmen des 1. Schulbauprogramms im Februar 2016 zur Realisierung beschlossen worden.

Im ersten Bericht zum 1. Schulbauprogramm an den Stadtrat vom 26.07.2017 wurde die Planung mit Kosten und Terminen in der standardisierten Kurzbeschreibung „Planungskonzept“ in der Anlage des Beschlusses konkretisiert.

Folgende Termine sind dort dem Stadtrat vorgelegt worden:

Die Fertigstellung der Fassade und des Daches der Mittelschule ist voraussichtlich für das 3.Quartal 2018 geplant.

Die Aufnahme des Betriebs der Sport- und Schwimmhalle und damit die Fertigstellung ist voraussichtlich für das 3.Quartal 2019 geplant.

Durch Beschleunigungsmaßnahmen ist nach aktuellem Terminplan eine Inbetriebnahme der Sport- und Schwimmhalle im 2. Quartal 2019 möglich und wird angestrebt.

Die Maßnahme befindet sich im Zeitplan.

Da die Maßnahme im 1. Schulbauprogramm enthalten ist, wird sie zunächst im MIP nicht einzeln ausgewiesen. Stattdessen ist sie anteilig in der Pauschale des 1. Schulbauprogramms enthalten.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten.

Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Der Antrag Nr. 14 - 20 / B 04243 des Bezirksausschusses des 24. Stadtbezirkes Feldmoching-Hasenberg vom 14.11.2017 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium - HA II/BA - BA-Geschäftsstelle Nord - erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin