

Termineinhaltung bei den in 2017 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1 – 2	Infrastrukturprogramm Sport in München - Teil 3 Städtische Sportbaumaßnahmen, Maßnahmenpaket 1 Kunstrasenplatzbau	14.09.2016 (AG verwaltungsintern)	IV / 2017	IV / 2017	X		
3	Wintrichring Sanierung und Aufwertung des Amphionparkes	21.03.2017	IV / 2017	IV / 2017	X		
4	Toiletten an der Isar Erschließung von zwei Toilettenanlagen	14.07.2015	2017	I / 2017	X		
5	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1976 Schwablfhofstraße (westlich) Wasserburger Landstraße (nördlich) Bahnlinie München-Rosenheim (südlich) U-1635 (Neubau) Schwablfhofstraße (Umbau) hier: Teilprojekt U-1635 (Neubau)	16.11.2010 (AG verwaltungsintern)	IV / 2017	IV / 2017	X		
6	Zentrale Bahnflächen München Hauptbahnhof - Laim - Pasing Wilhelm-Hale-Straße / Friedenheimer Brücke zwischen Arnulfstraße und Fuß- und Radwegunterführung (nördlich des S-Bahnhofs „Hirschgarten“) und Straßenunterführung am Birketweg im Umgriff des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1926 a Birketweg Umbau Wilhelm-Hale-Straße / Friedenheimer Brücke Straßenunterführung am Birketweg	08.12.2015 02.02.2016	IV / 2017	IV / 2017	X		
7	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – 1. Realisierungsabschnitt Widmungsfähiger Teilausbau der inneren Erschließungsstraßen und Umbau der Bodenseestraße mit Anschluss des Neubaugebietes	05.04.2016	IV / 2017	III / 2017	X		
8	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1930 b Baierbrunner Straße, Rupert-Mayer-Straße, Colmarer Straße, St.-Wendel-Straße, Siemensallee Neubau und Umbau der Erschließungsstraßen im Bebauungsplangebiet Erstmalige Herstellung der Stichstraßen Blieskastelstraße (U-1572) und Mettlacher Straße (U-1573) Umbau der St.-Wendel-Straße (Nordteil) und der Koppstraße (Nordteil)	28.06.2016	II / 2017	IV / 2017		X	Die Durchführung der Straßenbauarbeiten konnte aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der privaten Hochbauten erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Termineinhaltung bei den in 2017 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
9	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1913 Rümmanstraße (südlich), Isoldenstraße (westlich) (Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 349 und Nr. 305) Teilmaßnahme: Rümman- / Isoldenstraße Straßenumbau	28.06.2016	II / 2017	II / 2017	X		
10	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2031 a Freisinger Landstraße (östlich), Garching Mühlenbach Altgerinne (westlich) und Verlängerung Josef-Wirth-Weg (südlich) Umgestaltung Kreuzung Freisinger Landstraße / Josef-Wirth-Weg und Herstellung eines baulichen Radwegs und Gehwegs in der Freisinger Landstraße (Ostseite) (Teil B)	25.10.2016	IV / 2017	IV / 2017	X		
11	Dachauer Straße zwischen Lori- und Gabelsbergerstraße Verbesserung der Radverkehrsführung mit Kreuzungsumbau im Zuge des Austausches von Lichtsignalanlagen Bauabschnitt 1: Austausch der Lichtsignalanlagen und Kreuzungsumbau Dachauer Straße / Maßmannstraße und Dachauer Straße / Gabelsbergerstraße	02.05.2017	IV / 2017	IV / 2017	X		
12	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1982 a Ingolstädter Straße (östlich), Stadtgrenze (südlich) - Sportgelände an der Ingolstädter Straße - Herstellung einer Fuß- und Radwegverbindung (Teil B)	23.05.2017	III / 2017	III / 2017	X		
13	Quiddestraße / Albert-Schweitzer-Straße Austausch der Lichtsignalanlage, Radwegverbesserung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	23.05.2017	IV / 2017	IV / 2017	X		
14	Neubau der zentralen Kanalbetriebsstation der Münchner Stadtentwässerung an der Schleißheimer Straße	24.09.2013 (AG verwaltungsintern)	II / 2017	II / 2017	X		

Termineinhaltung bei den in 2017 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
15	Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne Margarethe-Schütte-Lihotzky-Straße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943b	11.12.2014	IV / 2016	IV / 2016	X		Fertigstellung termingerecht in 2016. Übergabe erst im Januar 2017. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung der Fertigstellung mit der jetzigen Bekanntgabe.
16	Errichtung einer fünfzügigen Grundschule am Bauhausplatz (Teilfläche ehem. Funkkaserne) mit Räumen für ganztägige Betreuung und Dreifachsporthalle mit Zuschauertribüne, Freisportanlage, Parkhaus und einem Haus für Kinder mit drei Krippen- und drei Kindergartengruppen	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	III / 2017	III / 2017	X		
17	Errichtung einer dreizügigen Grundschule an der Ruth-Drexel-Straße (Teilfläche ehem. Prinz-Eugen-Kaserne) mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Dreifachsporthalle mit Zuschauertribüne, Freisportanlagen und Tiefgarage	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	III / 2017	III / 2017	X		
18	Errichtung einer fünfzügigen Grundschule Freiham II (Mitte) am Quartierszentrum mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Zweifachsporthalle, Freisportanlagen, Tiefgarage und einem Haus für Kinder mit drei Kinderkrippen- und drei Kindergartengruppen	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	III / 2017	III / 2017	X		
19	Errichtung einer fünfzügigen Grundschule Freiham III (Nord) an der „Aubinger Allee“ mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Zweifachsporthalle und Freisportanlagen	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	III / 2017	III / 2017	X		
20	Abbruch von zwei Bestandshallen mit Dienstwohnung und Neubau einer Dreifachsporthalle als Versammlungsstätte mit Einfachsporthalle und Dienstwohnung am städtischen Adolf-Weber-Gymnasium in der Kapschstr. 4	06.05.2015	I / 2017	II / 2017		X	Terminverschiebung aufgrund verlängerter Lieferzeiten bei Materialien und Kündigung Estrichleger.
21	Schulbauoffensive 2013–2020 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“ Hier: Erweiterung und Modernisierung Grundschule Plinganserstr. 28	25.02.2016	2017	2017	X		
22 – 25	Schulbauoffensive 2013–2020 2. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	29.07.2015	2017	2017	X		
26 – 28	Schulbauoffensive 2013–2020 3. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	19.10.2016	2017	2017	X		
29 – 37	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2017	13.12.2017	2017	2017	X		
					35	2	