

Kosteneinhaltung bei den in 2018 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Grunddaten		Genehmigte Ausführungsosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungsosten [in %]	Bemerkungen
		Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt	[Datum]				
1	Taxispark Öffentliche Grünfläche Flst. 376/4		21.02.2017	2.140.000	1.850.000	13,6	
2	Domagpark Öffentliche Grünflächen und südöstlicher Fußgängerbereich im Bebauungsplan mit Grünlordnung Nr. 1943.b		02.05.2017	6.460.000	5.550.000	14,1	
3	Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Neuauing – Westkreuz Aufwertung und Umgestaltung des Jugendspielplatzes südlich der Wiesentfeler Straße		30.01.2018	2.150.000	1.850.000	14,0	
4	Marienplatz Erweiterung der Fußgängerzone		23.05.2017 (AG verwaltungsintern)	2.450.000	2.380.000	2,9	
5	Quiddestraße / Staudingerstraße / Plettstraße Austausch der Lichtsignalanlage, Kreuzungsumbau zur Verbesserung der Nahmobilität und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle		12.06.2018	825.000	665.000	19,4	
6	Generalinstandsetzung und Umbau des Bestandes sowie Erweiterung mit Unterrichtsräumen und einer Einzel sportsporthalle Schulzentrum Moosach Gerastraße 4-6			99.200.000	96.000.000	3,2	
	Teilprojekte 1 und 2		28.05.2014				
	Teilprojekt 3		13.11.2013				
7	Generalinstandsetzung und Erweiterung des Staatlichen Wilhelmsgymnasium in der Thierschstraße 46			53.620.000	51.900.000	3,2	
	Teilprojekt 1		17.06.2015				
	Teilprojekt 2		08.10.2014				
8	Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche 'Die Arche, Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.' an der Brieder Straße		29.07.2015 (AG verwaltungsintern)	4.570.000	4.400.000	3,7	

Kosteneinhaltung bei den in 2018 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten							Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt	Genehmigte Ausführungsosten [Datum]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Kosten [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungsosten [in %]		
9	Errichtung eines Stadtteilzentrums in der Piccoloministraße Frist: 34/1/10	03.03.2016	8.550.000	8.400.000	8.400.000	1,8		
10	Generalinstandsetzung und Umbau der ehemaligen Grundschule Schnusenieder Straße 5	01.06.2016	4.300.000	4.205.000	4.205.000	2,2		
11	Errichtung einer Mobilen Schullraumeinheit für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und -sanitätern auf dem Gelände der Feuerwache 6 Bassermannstraße 20	04.05.2017 (AG verwaltungsintern)	2.387.000	2.255.000	2.255.000	5,5		
12 – 13	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“	26.07.2017 (AG verwaltungsintern)	3.840.000	3.600.000	3.600.000	6,3		
14 – 16	Schulbauphase 2013–2030 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	25.02.2016 (AG verwaltungsintern)	78.210.000	76.160.000	76.160.000	2,6		
17	Schulbauphase 2013–2030 1. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	26.07.2017 (AG verwaltungsintern)	9.870.000	9.180.000	9.180.000	7,0		
18 – 22	Schulbauphase 2013–2030 4. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	26.07.2017 (AG verwaltungsintern)	19.973.000	19.113.000	19.113.000	4,3		
23	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2014	13.12.2017 (AG verwaltungsintern)	3.920.000	3.800.000	3.800.000	3,1		
		SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten	302.465.000 €	SUMME der Einsparungen	11.157.000 €			