

Termineinhaltung bei den in 2018 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Taxispark Öffentliche Grünfläche Flst. 376/4	21.02.2017	III / 2017	I / 2018		X	Die Ausführungsarbeiten hatten sich bezüglich eines Bauteils (Absturzsicherung zum Senkgarten) witterungsbedingt verzögert.
2	Domagkpark Öffentliche Grünflächen und südöstlicher Fußgängerbereich im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b	02.05.2017	IV / 2018	IV / 2018	X		
3	Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Neubaubing – Westkreuz Aufwertung und Umgestaltung des Jugendspielplatzes südlich der Wiesentfeller Straße	30.01.2018	IV / 2018	IV / 2018	X		
4	Marienplatz Erweiterung der Fußgängerzone	23.05.2017	IV / 2018	IV / 2018	X		
5	Quiddestraße / Staudingerstraße / Plettstraße Austausch der Lichtsignalanlage, Kreuzungsumbau zur Verbesserung der Nahmobilität und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	12.06.2018	IV / 2018	IV / 2018	X		
6	Generalinstandsetzung und Umbau des Bestandes sowie Erweiterung mit Unterrichtsräumen und einer Einzelsporthalle Schulzentrum Moosach Gerastraße 4-6 Teilprojekte 1 und 2 Teilprojekt 3	28.05.2014 13.11.2013	II / 2018	II / 2018	X		
7	Generalinstandsetzung und Erweiterung des Staatlichen Wilhelmsgymnasiums in der Thierschstraße 46 Teilprojekt 1 Teilprojekt 2	17.06.2015 08.10.2014	III / 2018	III / 2018	X		
8	Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche 'Die Arche, christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.' an der Brieger Straße	29.07.2015	IV / 2017	II / 2018		X	Terminverzögerung in Folge Leistungsverzug der Fensterbau-Firma.

Termineinhaltung bei den in 2018 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
9	Errichtung eines Stadtteilzentrums in der Piccoloministraße F1st. 34/1/10	03.03.2016	IV / 2017	III / 2018		X	Bauzeitverlängerung, da im Zuge der Baugrubenherstellung eine umfangreiche Spartenverlegung erforderlich wurde.
10	Generalinstandsetzung und Umbau der ehemaligen Grundschule Schussenrieder Straße 5 in ein Haus für Kinder	01.06.2016	III / 2017	II / 2018		X	Terminverzögerung aufgrund nicht vorhersehbarer, zusätzlich erforderlicher Gründung des Gebäudes.
11	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und -sanitätern auf dem Gelände der Feuerwache 6 Basser mannstraße 20	04.05.2017	II / 2018	II / 2018	X		
12 – 13	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“	26.07.2017	2018	2018	X		
14 – 16	Schulbauoffensive 2013–2030 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	25.02.2016	2018	2018	X		
17	Schulbauoffensive 2013–2030 1. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	26.07.2017	2018	2018	X		
18 – 22	Schulbauoffensive 2013–2030 4. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	26.07.2017	2018	2018	X		
23	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2014	13.12.2017	2018	2018	X		
					19	4	