

Termineinhaltung bei den in 2019 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – Öffentliche Grünflächen Freiham-Neuaubinger- Grünband und südlicher Grünfinger	31.01.2017	IV / 2018	III / 2019		X	Terminverzögerung in Folge Leistungsverzug bei der Kiesgrubensanierung.
2	Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – Öffentliche Grünflächen Bildungscampus und Sportpark	04.12.2018	II / 2020	IV / 2019	X		
3	Öffentliche Grünfläche östlich der Offenbachstraße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1922 a	08.05.2018	III / 2019	III / 2019	X		
4	Freiflächen am Salzsenderweg  Teil A: Hauptbaumaßnahme Spieleinrichtungen und Wegeverbindungen	29.01.2019	IV / 2019	IV / 2019	X		
5	Generalsanierung der öffentlichen Grünanlage mit Spielplatz und Bolzplatz (Jugendspielgelände) im Nordteil der Neuhofener Anlagen	26.02.2019	IV / 2019	IV / 2019	X		
6	Barrierefreie Unterführung Freiham zwischen Bildungscampus und Sportpark	28.11.2017	IV / 2018	I / 2019		X	Terminverzögerung in Folge Leistungsverzug beim Rückbau der Stromleitung der SWM.
7	Barrierefreier Ausbau und gestalterische Aufwertung der Fuß- und Radwegunterführung unter der Chiemgaustraße zwischen Neuschwansteinplatz und Scharfreiterplatz	10.04.2018	IV / 2018	II / 2019		X	Terminüberschreitung in Folge Lieferverzögerungen bei der Sonderverkleidung.
8	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b Frankfurter Ring (südlich), A 9 Berlin-München (westlich) und Domagkstraße (nördlich) - Domagkpark -  Neubau der Erschließungsstraßen und Fußgängerbereiche Anschluss des Neubaugebietes an den Frankfurter Ring und die Domagkstraße	02.05.2017 (AG verwaltungsintern)	IV / 2018	II / 2019		X	Terminüberschreitung in Folge Lieferverzögerungen bei Sondermaterial.
9	Menzinger Straße / Wintrichring  Kreuzungsumbau	04.07.2017 (AG verwaltungsintern)	IV / 2019	IV / 2019	X		

Termineinhaltung bei den in 2019 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
10	Dachauer Straße zwischen Lori- und Gabelsbergerstraße  Verbesserung der Radverkehrs-führung mit Kreuzungsumbau im Zuge des Austausches von Lichtsignalanlagen Bauabschnitt 2: Verbesserung der Radverkehrs-führung zwischen Lori- und Sandstraße (stadtauswärts)	10.04.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2018	IV / 2018	X		
11	Ludwigsfelder Straße zwischen Spiegelbergstraße und ca. 250 m westlich Am Neubruch  Erstmalige Herstellung hier: Maßnahmen der Bauphase 3 und 4	08.05.2018	IV / 2019	III / 2019	X		
12	Freiham Öffentliche Flächen südlich der S-Bahn  Endausbau Hans-Stütze-Platz	12.06.2018 (AG verwaltungsintern)	III / 2019	IV / 2019		X	Terminüberschreitung in Folge Lieferverzögerungen bei Baumaterial.
13	Umbau der Schönstraße zwischen Candidstraße und Lebschéestraße	12.06.2018	IV / 2019	IV / 2019	X		
14	Marsstraße zwischen Pappenheimstraße und Seidlstraße  Ersatz der baulichen Radwege durch Radfahrstreifen	18.09.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2019	IV / 2019	X		
15	Briener Straße zwischen Stiglmaierplatz und Königsplatz  Ersatz der baulichen Radwege durch Radfahrstreifen	09.10.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2019	IV / 2019	X		
16	Sendlinger Straße zwischen Hackenstraße und Herzog-Wilhelm-Straße  Umgestaltung in eine Fußgängerzone	06.11.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2019	IV / 2019	X		
17	Fünf Plätze attraktiv neu gestalten Willibaldplatz	26.02.2019	IV / 2019	IV / 2019	X		

Termineinhaltung bei den in 2019 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
18 – 22	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“	24.10.2018	2018 2019	2019	X	X	Bei der Maßnahme „Bezirkssportanlage Feldbergstraße 65“ konnten witterungsbedingt Kunstrasen-Spielfelder nicht 2018 sondern erst ab Mitte Februar 2019 eingebaut und an die Nutzer übergeben werden.
23 – 25	Schulbauoffensive 2013–2030 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	25.02.2016	2019	2019	X		
26 – 33	Schulbauoffensive 2013–2030 5. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	25.07.2018	2019	2019	X		
34 – 38	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2013/2014 und 2016	13.12.2017	2019	2019	X		
					<b>32</b>	<b>6</b>	