

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Werinherstraße (Eisenbahnüberführung)

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Zwischen Hohenwaldeckstraße und Ungsteiner Straße

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																		
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																		
			2020		2021		2022		2023		2024		2025								
* unterteilt in Quartale																					
Bedarfsplanung	11/2015	03/2016																			
Vorplanung	02/2016	02/2019																			
Genehmigungsverfahren	03/2018	06/2021	X	X	X	X	X	X													
Entwurfsplanung	03/2018	11/2021	X	X	X	X	X	X	X												
Vorb. d. Ausführung	07/2021	10/2022						X	X	X	X	X	X								
Baudurchführung	10/2022	09/2024									X	X	X	X	X	X	X	X			
Fertigstellung	10/2024	10/2024																	X		
Abrechnung	10/2024	09/2025																X	X	X	X

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) *	*	0	400	3.500	2.500	1.094
Risikoreserve	771					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	175					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: Die Maßnahme wird gemäß Kostenteilungsschlüssel abgerechnet.
Die dargestellten Kosten beziehen sich einzig auf den LHM-Anteil der Gesamtkosten.

* Bis einschließlich 2020 sind bereits 215.000 € finanziert.