

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Rosenheimer Straße / Lilienstraße / Zeppelinstraße

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																	
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																	
			2023		2024		2025		2026		2027		2028							
			* unterteilt in Quartale																	
			*																	
Bedarfsplanung		01/2018																		
Vorplanung																				
Genehmigungsverfahren																				
Entwurfsplanung	02/2018	08/2023	x	x	x															
Vorb. d. Ausführung	12/2023	09/2024				x	x	x	x											
Baudurchführung	09/2024	09/2025						x	x	x	x	x								
Fertigstellung	10/2025	10/2025										x								
Abrechnung	10/2025	10/2026										x	x	x	x	x				

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
	*					
Projektkosten (B)	*	900	1500	755		
Risikoreserve	380 (in 2027)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis einschließlich 2022 sind bereits 265.000 € finanziert.