

Termineinhaltung bei den in 2013 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Öffentliche Grünfläche Kafler- / Lortzingstraße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1922 a	08.05.2012	I / 2013	I / 2013	X		Inbetriebnahme im Dezember 2012, Staudenpflanzung und Ansaat im Frühjahr 2013. Aus diesem Grund erfolgt die Meldung der Fertigstellung mit der jetzigen Bekanntgabe.
2	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1417 a Teilbereiche I und II Riemer Bahnhof, Riemer Straße Teilprojekt Graf-Lehndorff-Straße  Erstmalige Herstellung	14.02.2012	IV / 2012	IV / 2012	X		
3	Baumkirchner Straße 1. Bauabschnitt zwischen Neumarkter Straße und Truderinger Straße  Erneuerungsmaßnahme mit Verbesserung	13.03.2012	IV / 2012	I / 2013		X	Aufgrund der Insolvenz der Straßenbaufirma ist die Bauphase 3 – Umbau Kreuzung Neumarkter / Baumkirchner Straße erst verspätet zur Ausführung gekommen.
4	Platz der Opfer des Nationalsozialismus  Teilprojekt: Neugestaltung des Platzes	17.04.2012	IV / 2013	IV / 2013	X		
5	Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen  hier: 2. Bauabschnitt Gleichmannstraße	08.05.2012	II / 2013	II / 2013	X		
6	Bebauungsplan Nr. 1060h Neubiberger Straße östlich zwischen Lorenzstraße, Wilhelm-Hoegner-Straße, Wichernweg und Wolframstraße  Endgültige Herstellung der Anliegerstraßen: Anton-Braith-Straße (U-1111), Theodor-Alt-Straße (U-1112), Stademann- straße (U-1113), Langkostraße, Mathias-Schmid-Weg	10.07.2012	III / 2013	III / 2013	X		
7	Radverkehrsanlagen in der Kapuzinerstraße zwischen Lindwurmstraße und Auenstraße und Kompensationsmaßnahmen Bus	12.03.2013	IV / 2013	IV / 2013	X		
8	Markgrafenstraße  Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1683 b Markgrafenstraße – Gymnasium Trudering  Umbau	12.03.2013	IV / 2013	IV / 2013	X		
9	Umgestaltung Tal  Verbesserungsmaßnahme	12.03.2013	IV / 2013	IV / 2013	X		
10	Petueeltunnel  Nachrüstung von Sicherheitseinrichtungen aufgrund geänderter Richtlinien	12.06.2012	II / 2013	II / 2013	X		

Termineinhaltung bei den in 2013 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungsgenehmigung  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
11	Gesamtsanierung der städtischen Galerie im Lenbachhaus Luisenstr. 33	05.06.2013 Indexsammelbeschluss	II / 2013	II / 2013	X		
12	Gesamtsanierung der städtischen Galerie im Lenbachhaus Luisenstr. 33  Museale Allgemeinbeleuchtung mit LED	31.03.2011	II / 2013	II / 2013	X		
13	Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit 8-gruppigem Tagesheim und 4-gruppiger Mittagsbetreuung im Siedlungsgebiet Nymphenburg Süd in der Margarethe-Danzi-Straße	22.04.2009 (AG verwaltungsintern)	III / 2012	III / 2012	X		
14	Umbau und Generalinstandsetzung der Wilhelm-Röntgen-Realschule Klabundstraße 8 und der Kindertagesstätte Klabundstraße 6	13.04.2011	III / 2013	III / 2013	X		
15	Staatliches Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Elektrastr. 61  Errichtung eines Neubaus Umbau im Bestandsgebäude (ohne Sanierung der Fachlehrsäle) Große Instandsetzung/Große Modernisierung der Dreifachsporthalle	25.05.2011	III / 2013	III / 2013	X		
16	Errichtung eines 4-zügigen Gymnasiums in Trudering an der Friedenspromenade mit einer 3-fach-Sporthalle mit Zuschauertribüne und Freiflächen	29.06.2011	III / 2013	III / 2013	X		
17	Neubau eines Gartenbaustützpunktes in der Lindberghstraße 32	16.02.2012	II / 2013	II / 2013	X		
18	Bezirkssportanlage Rudolf-Zorn-Str. 15 Neubau eines Sportbetriebsgebäudes mit Gymnastikhalle und Gaststätte sowie Neubau von Freisporteinrichtungen	23.05.2012	IV / 2013	IV / 2013	X		
19	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für 8 Klassen und Räumen für ganztägige Betreuung als Interimsmaßnahme für die Grundschule Baierbrunner Straße	19.12.2012 (AG verwaltungsintern)	III / 2013	III / 2013	X		
20	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für 15 Unterrichtsräume zur Abdeckung von Raumbedarfen am Beruflichen Schulzentrum Bergsonstraße 109	19.12.2012 (AG verwaltungsintern)	IV / 2013	IV / 2013	X		
21	Bauvorhaben Tiefbunker Eisenstraße / Luisenstraße „Eisenbunker“ als Kälteschutzeinrichtung	24.07.2013 (AG verwaltungsintern)	IV / 2013	IV / 2013	X		
22 – 44	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen  Bauprogramm 2011	16.02.2011	2013	2013	X		Realisierung von 23 Maßnahmen in 2013.
					43	1	