

**Anlage zum Beschluss „Schließung des Bauprogramms der MÜNCHENSTIFT GmbH Ende 2014“ im Sozialausschuss am 16.04.2015**

**BAUPROGRAMM DER MÜNCHENSTIFT GMBH -  
ÜBERSICHT ÜBER DIE BAUMASSNAHMEN UND DEREN KOSTEN  
(nach dem Projektbericht Bau Stand 30.06.2014)**

**1. Genehmigtes Gesamtbudget**

**Ausgaben: 239,2 Mio. €**  
**Einnahmen: 191,4 Mio. €**  
**Finanzierungsbedarf: 47,8 Mio. €**

**2. Ausgaben zum Stand 30.06.2014**

<b>Haus</b>	<b>Durchgeführte Maßnahme</b>	<b>Ausgaben</b>
St. Martin	Modernisierung	3,4 Mio. €
St. Josef	Modernisierung	14,2 Mio. €
Schwabing	Modernisierung, Umbau	22,3 Mio. €
Hans-Sieber-Haus	Modernisierung	15,3 Mio. €
Tauernstraße	Modernisierung	7,8 Mio. €
Alfons-Hoffmann-Haus	Neubau	23,5 Mio. €
St. Maria Ramersdorf	Neubau	22,4 Mio. €
Effnerstraße	Maßnahmen für den Altbau + Neubau	30,7 Mio. €
Hl. Geist	Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes	30,3 Mio. €
Münchener Bürgerheim	Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes	30,0 Mio. €
3 Wohnheime	Modernisierung	2,3 Mio. €
Maßnahmen für alle Häuser	Voruntersuchungen, Umzug, Betreuung, Marketing	22,5 Mio. €
	Großer Bauunterhalt, v.a. für 2013 - 2014	11,6 Mio. €
<b>Gesamtausgaben für das Bauprogramm 1998 – 30.06.2014</b>		<b>236,3 Mio. €</b>

**3. Restbudget bis zum Abschluss aller Maßnahmen: 2,9 Mio. €**

Dieses wird v.a. noch für Ausgaben beim Münchener Bürgerheim und bei der Effnerstraße benötigt.

Eine genaue Abrechnung kann erst frühestens Mitte 2015 erfolgen.