

Arbeitsprogramm MRG Bauliche Leistungen (investive Maßnahmen)

EM 101 Kanalhauptsammler

Die Herstellungskosten wurden über die EM 125 gebucht, die bereits kostenfestgestellt ist. Die Maßnahme wird ohne Kostenfeststellung geschlossen.

EM 127 Kanalbau in der VE-Fläche

Maßnahme wird von MSE durchgeführt (6. Ergänzung zum Grundleistungsvertrag). Die Unterlagen zur Kostenfeststellung sollen in 2016 der MSE zur Prüfung vorgelegt werden.

EM 132 Kanalbau im Technologiepark Messestadt West Teil 2

Maßnahme wird von MSE durchgeführt (6. Ergänzung zum Grundleistungsvertrag). Die Unterlagen zur Kostenfeststellung sollen in 2016 der MSE zur Prüfung vorgelegt werden.

EM 184 Unterflurcontainer

Die Ausführung ist bis Ende 2016 vorgesehen.

EM 213 Ökologische Ausgleichsfläche MRG

Da der Rückbau des Bürogebäudes der MRG erst zum Maßnahmeende vorgesehen ist, muss die EM bis dahin weitergeführt werden.

EM 214 Buswenden Edinburghplatz

Maßnahme kostenfestgestellt, Gewährleistungsverfolgung

EM 215 Radweg Gymnasium Trudering (Grünanlage)

Maßnahme kostenfestgestellt, Gewährleistungsverfolgung

EM 224 Straßen im GE Rappenweg

Nach Billigung des B-Plans (EM 034) Nutzerbedarfsprogramm Mitte 2019, Projektauftrag im 1. Quartal 2020

EM 225 Wohn- und Anliegerstraßen im 2. BA Wohnen

Gewährleistungsverfolgung bis Ende 2016, Platz Zentrum Messestadt-Ost, siehe EM 262

EM 226 Wohn- und Anliegerstraßen im 3. BA Wohnen

Maßnahme kostenfestgestellt, Gewährleistungsverfolgung

EM 227 Wohn- und Anliegerstraßen im 4. BA Wohnen

aktiv vorauss. bis 2019

EM 228 Straßen im Gewerbegebiet Messestadt Ost Teil 2

Maßnahme kostenfestgestellt, Gewährleistungsverfolgung

EM 229 Wohn- und Anliegerstraßen im 5. BA Wohnen mit Umfahrung Kirchtrudering

Nach Billigung des B-Plans (EM 042) Nutzerbedarfsprogramm vorauss. Mitte 2019, Projektauftrag vorauss. in 2020

EM 230 Straßen im Technologiepark West, Teil 2

Nach B-Planverfahren EM 045 Nutzerbedarfsprogramm vorauss. Anfang 2017, Projektauftrag vorauss. Mitte 2017

EM 231 Radweganbindung Gymnasium Trudering (Verkehrsanlage)

Maßnahme kostenfestgestellt, Gewährleistungsverfolgung

EM 232 Lichtsignalanlage Joseph-Wild-Straße

Gewährleistungsverfolgung, Kostenfeststellung vorauss. 2016

EM 241 Umfahrung Kirchtrudering

Voruntersuchungen abgeschlossen, ggf. weitere Realisierung über EM 229

EM 262 Vorbereitung Platz am U-Bahnhof Messestadt-Ost (konsumtiv)

EM 265 Platz am U-Bahnhof Messestadt-Ost (investiv)

Nutzerbedarfsprogramm vorauss. bis 06/16, Projektauftrag vorauss. Anfang 2017

EM 263 Endausbau Edinburghplatz

aktiv vorauss. bis Ende 2018 (nach Abschluss des 4. BA Wohnen)

EM 264 Fußgängerzone westlich MK 2

Nutzerbedarfsprogramm nach Grundstücksvergabe MK 2

EM 298 Gewährleistungsaufwand LHM Tiefbau

aktiv vorauss. bis 2025

EM 299 Gewährleistungsaufwand MRG Tiefbau

aktiv vorauss. bis 2025

EM 303 Fuß- und Radwegbrücke über BAB A 94

Maßnahme abgeschlossen, Kostenfeststellung vorauss. 2016

EM 405 Öffentliche Grünanlagen (Kleingartenanlage) GE Rappenweg

Nach Billigung des B-Plans (EM 034) Nutzerbedarfsprogramm vorauss. ab Mitte 2019, Projektauftrag vorauss. ab Anfang 2020

EM 406 Öffentliche Grünanlagen im 2. BA Wohnen

Die EM 406, EM 407 und EM 409 betreffen die Promenade und die Grünanlagen im 4. BA Wohnen. Wegen der gemeinsamen Bemessungsgrundlage ist die Kostenfeststellung erst nach Abschluss der Landschaftsbauarbeiten im 4. BA Wohnen möglich.

EM 407 Öffentliche Grünanlagen im 3. BA Wohnen

siehe EM 406

EM 409 Öffentliche Grünanlagen im 4. BA Wohnen

siehe EM 406

EM 410 Öffentliche Grünanlagen im 5. BA Wohnen

Nach Billigung des B-Plans (EM 042) Nutzerbedarfsprogramm vorauss. ab Mitte 2019, Projektauftrag vorauss. ab Anfang 2020

EM 421 Zwischenbegrünungen

aktiv bis spätestens 2025

EM 464 Sonderfreifläche Messe

Die Unterlagen für die Kostenfeststellung wurden der Verwaltung zur Veranlassung der Prüfung vorgelegt.

EM 467 Randeingrünung Ver- und Entsorgungsfläche

Bedarfsmeldung AWM für 1. Projektüberprüfung bis 12/18

EM 482 Riemer Park

Fortschreibung der Freiflächenrahmenplanung nach Bedarf, Endausbau West und Süd im zeitlichen Zusammenhang mit 5. BA Wohnen (EM 410)

EM 483 Mehrgenerationenparcours

Projektauftrag liegt vor

EM 498 Entwicklungspflegearbeiten LHM Tiefbau

aktiv vorauss. bis 2025

EM 499 Entwicklungspflegearbeiten MRG Tiefbau

aktiv vorauss. bis 2025

EM 604/615 Schulcampus West mit Sportpark

Planungs- und Realisierungswettbewerb in 2016

Projektauftrag vorauss. bis Ende 2017

EM 616 Grund- und Hauptschule I Erweiterungsmaßnahmen

Die Maßnahme wird weiterhin mit Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten für die laufenden Rechtsstreitigkeiten Fassade, Dach und Pausenplatte bebucht. Kostenfeststellung erst nach Abschluss der Rechtsstreitigkeiten. Bauliche Erweiterungen sind im Rahmen dieser EM derzeit nicht mehr vorgesehen. Aktiv vorauss. bis 2022

EM 618 Nachfolgemeasures Schulzentrum Ost 2. Abschnitt

Wegen laufender Rechtsstreitigkeiten noch aktiv vorauss. bis 2022

EM 619 Grundschule 5. BA Wohnen

Nach Satzung B-Plan 5. BA Wohnen (EM 042) Nutzerbedarfsprogramm vorauss 2020,

Projektauftrag vorauss. 2021

EM 633 KITZ

Kostenfeststellung 2014, Gewährleistungsverfolgung

EM 634 Haus für Kinder Astrid-Lindgren-Straße

Projektauftrag vorauss. Mitte 2016

EM 635 Kita im 5. BA Wohnen

Nach Satzung B-Plan 5. BA Wohnen (EM 042) Nutzerbedarfsprogramm vorauss. 2020,

Projektauftrag vorauss. 2021

EM 672 Wappenhalle

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Unterlagen zur Kostenfeststellung werden voraussichtlich in 2016 dem Kommunalreferat zur Prüfung vorgelegt.

EM 673 Tower

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Unterlagen zur Kostenfeststellung werden voraussichtlich in 2016 dem Kommunalreferat zur Prüfung vorgelegt.

EM 674 Tiefgarage unter dem Willy-Brandt-Platz

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Unterlagen zur Kostenfeststellung werden voraussichtlich in 2016 zur Prüfung vorgelegt.

EM 696 Rechtsstreitigkeiten MRG für kostenfestgestellte EM

aktiv vorauss. bis 2025

EM 697 Rechtsstreitigkeiten/Aufwand kostenfestgestellter EM

aktiv vorauss. spätestens 2025

EM 698 Gewährleistungsaufwand Hochbau

aktiv vorauss. bis 2025

EM 699 Entwicklungspflege für Pflanzungen der EM-Gruppe 600
aktiv vorauss. bis 2025

EM 704 Grund- und Hauptschule I Dachsanierung
Maßnahme kostenfestgestellt

EM 705 Tribüne Fassadensanierung
Bauliche Realisierung zeitlich noch unbestimmt, derzeit Kostenermittlung in Varianten

EM 706 Grund- und Hauptschule I Sanierung Pausenplatte
Maßnahme kostenfestgestellt, Gewährleistungsverfolgung

EM 707 Kopfbau Tribüne Endausbau
Zeitlich noch unbestimmt, im zeitlichen Zusammenhang mit EM 705

EM 708 Fassadensanierung Kita Mutter-Theresa-Straße
Kostenfeststellung vorauss. 2017, Gewährleistungsverfolgung