

Termineinhaltung bei den in 2016 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Realisierung einer öffentlichen Grünfläche nach dem Rückbau des Allacher Sommerbades 2. Bauabschnitt	24.09.2013 (AG verwaltungsintern)	III / 2015	III / 2016		X	Aus der wasserrechtlichen Genehmigung ergaben sich zusätzliche Auflagen.
2 – 5	Infrastrukturprogramm Sport in München - Teil 1 Städtische Sportbaumaßnahmen, Maßnahmenpaket 1 Kunstrasenplatzbau	11.03.2015 (AG verwaltungsintern)	IV / 2015 bzw. I / 2016	II / 2016 bzw. IV / 2016		X	Aufgrund von unvorhersehbaren Verzögerungen im Bauablauf konnte der temperaturabhängige Einbau der Kunstrasenbeläge erst im Frühjahr 2016 erfolgen.
6 – 7	Infrastrukturprogramm Sport in München - Teil 1 Städtische Sportbaumaßnahmen, Maßnahmenpaket 2 Kunstrasenplatzbau	13.01.2016 (AG verwaltungsintern) 18.02.2016 (AG verwaltungsintern)	IV / 2016	IV / 2016	X		
8	Gleisdreieck Pasing, Paosostraße Bau eines Fuß- und Radweges und einer Skateanlage	12.01.2016	III / 2016	III / 2016	X		
9	Ackermannbogen Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt	02.02.2016	IV / 2016	IV / 2016	X		
10	Anwohneriefgarage Josephsplatz	10.11.2015	II / 2016	II / 2016	X		
11	Umgestaltung und bedarfsgerechte Wiederherstellung des Josephsplatzes nach dem Bau der Anwohneriefgarage	20.01.2015 (AG verwaltungsintern)	III / 2016	III / 2016	X		
12	Schleißheimer Straße zwischen Elisabethstraße und Maßmannstraße	21.04.2015	IV / 2015	II / 2016		X	Bauzeitverlängerung, da während der Bauarbeiten ein nicht bekanntes altes Straßenbahngleis aufgefunden wurde.
13	Kistlerhofstraße zwischen Hofmannstraße und Aidenbachstraße	12.05.2015 (AG verwaltungsintern)	II / 2016	III / 2016		X	Kampfmittelfund während der Bauarbeiten und die Entsorgung verursachten die Terminverschiebung.
14	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1995 Welfenstraße (südlich), Schwester-Eubulina-Platz, Tassiloplatz, Bahnlinie München – Rosenheim Welfenstraße zwischen Regerstraße und Auerfeldstraße (Nordteil) Erneuerungsmaßnahme, Querungshilfen Auerfeldstraße, barrierefreier Ausbau Bushaltestellen am Schwester-Eubulina-Platz	12.05.2015 (AG verwaltungsintern)	III / 2016	III / 2016	X		
15	Isarring (B2R) Ergänzung einer Verflechtungsspur zwischen Ifflandstraße und Dietlindenstraße	10.11.2015 (AG verwaltungsintern)	IV / 2016	IV / 2016	X		
16	Schittgablerstraße zwischen Löwenzahnweg und ca. 50 m westlich der Lerchenauer Straße Erstmalige Herstellung	08.12.2015	III / 2016	III / 2016	X		

Termineinhaltung bei den in 2016 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
17	Drygalski-Allee / Stäblistraße LZA-Austausch und bauliche Anpassungen	12.01.2016 (AG verwaltungsintern)	IV / 2016	III / 2016	X		
18	Knorrstraße – Verbreiterung Geh- und Radweg zwischen U-Bahnhof „Am Hart“ und Rathenaustraße	12.01.2016 (AG verwaltungsintern)	IV / 2016	III / 2016	X		
19	Naherholungsgebiet „Langwieder Seen“ Fuß- und Radwegerschließung Route 3 (Eschenrieder Straße) Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Eschenrieder Straße zwischen Kreuzkapellenstraße und Scharinenbachstraße	01.03.2016	IV / 2016	III / 2016	X		
20	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1958b Wasserburger Landstraße (südlich), Horst-Salzman-Weg (beidseits) Horst-Salzman-Weg erstmalige Herstellung und Lärmschutzwand, Wasserburger Landstraße signalisierte Querung für Fußgänger- und Radverkehr	05.04.2016 (AG verwaltungsintern)	IV / 2016	IV / 2016	X		
21	Kreillerstraße / Schatzbogen Austausch der Lichtsignalanlage mit Kreuzungsumbau	05.04.2016	IV / 2016	IV / 2016	X		
22	Kreuzungsbereich Radolfzeller Straße / Aubinger Straße / Ravensburger Ring	26.04.2016	III / 2016	III / 2016	X		
23	Grundschule Canisiusplatz 2 Generalinstandsetzung und Erweiterung	02.05.2012	II / 2016	II / 2016	X		
24	Schul- und Kindertagesstättenanlage Führichstr. 53 / Kirchseeoner Str. 5-9 Erweiterung bzw. Aus- und Umbau der Anlage im Rahmen des Bund-Länder- Städtebauförderungsprogramms Teil V „Städtebaulicher Denkmalschutz“	04.12.2013	II / 2016	II / 2016	X		
25	Neubau Feuerwache 4, Heßstr. 120	13.03.2014	FW4 IV / 2015 ILST IV / 2016 NotLST I / 2018	FW4 I / 2016 ILST IV / 2016 NotLST I / 2018		X	Terminverschiebung durch Firmeninsolvenz Gewerk Innentüren (Verzögerung Fertigstellung Zugangskontrollsystem).
26	Errichtung einer 3-zügigen Grundschule mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Doppelsporthalle und Freisportanlagen, eines Hauses für Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen und einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche an der Baierbrunner Straße	26.03.2014	IV / 2016	III / 2016	X		

Termineinhaltung bei den in 2016 fertiggestellten Projekten

Lfd. Nr.	Grunddaten		Termine				Bemerkungen
	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll gemäß Ausführungs-genehmigung (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
27	Generalinstandsetzungsmaßnahme Jugendtreff am Biederstein, Gohrenstraße 6 Träger: Kreisjugendring München-Stadt	27.03.2014	III / 2015	IV / 2016		X	Terminverschiebung wegen verspäteter Vorausleistungen durch die Telekom.
28	Errichtung eines 4-zügigen Gymnasiums im Münchner Norden mit Eliteschule des Sports, 3-fach-Sporthalle, Zuschauertribüne und Freianlagen an der Knorrstraße	28.05.2014	III / 2016	III / 2016	X		
29	Neubau einer Kindertagesstätte mit 2 Kindergarten- und 2 Hortgruppen und einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche in der Lissi-Kaesler-Straße (Ackermannbogen IV)	16.07.2014	I / 2016	I / 2016	X		
30	Neubau eines Förderzentrums Schwerpunkt geistige Entwicklung mit angegliederter Heilpädagogischer Tagesstätte im Siedlungsgebiet Nymphenburg Süd, Margarethe-Danzi-Straße	16.07.2014	III / 2016	III / 2016	X		
31	Errichtung eines Hauses für Kinder mit 3 Kinderkrippen-, 1 Kindergarten- und 2 Hortgruppen an der Oselstraße 39	15.04.2015	IV / 2016	III / 2016	X		
32	Bauvorhaben Kultureller Mittelpunkt am Haderner Stern, Guardianstr. 90	25.06.2015	I / 2016	I / 2016	X		
33	Städtisches Stadion an der Grünwalder Str. 4 Errichtung einer Sicherheitszentrale, Errichtung von Vereinzelungsanlagen und Erneuerung der Zaunanlage	16.09.2015	III / 2016	III / 2016	X		
34 – 36	Schulbauoffensive 2013–2020 Pavillonbauprogramm Aufstellung von Pavillonanlagen für Kindertageseinrichtungen	29.07.2015	2016	2016	X		
37 – 59	Schulbauoffensive 2013–2020 Pavillonbauprogramm Schulpavillon-Bauprogramm 2015 mit Fertigstellung in 2016	29.07.2015	2016	2016	X		
60 – 61	Schulbauoffensive 2013–2020 Pavillonbauprogramm Schulpavillon-Bauprogramm 2014 mit Fertigstellung in 2015	29.07.2015	2015	2016		X	Terminverschiebung aufgrund Leistungsverzug durch Generalunternehmer.
62 – 66	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2013	28.09.2016	2016	2016	X		
					55	11	