

Termineinhaltung bei den in 2021 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Aufwertung und Umgestaltung der Grünanlagen Hohenschwangauplatz und Scharfreiterplatz Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Tegernseer Landstraße-Chiemgaustraße	05.11.2019	IV / 2020	II / 2021		X	Kündigung des beauftragten Landschaftsarchitekten wegen Mangelleistung. Beauftragung eines neuen Landschaftsarchitekten ab Leistungsphase 5. Dadurch konnten Terminüberschreitung und Leistungsverzögerungen reduziert werden.
2	Aufwertungsmaßnahmen Sendlinger Wald / Südpark	04.02.2020	II / 2021	II / 2021	X		
3	Neubau des Spielplatzes am Flaucher und Rückbau des Spielplatzes „Am Flieger“	09.03.2021	IV / 2021	IV / 2021	X		
4	Heidemannstraße zwischen Lützelsteiner Straße und Freisinger Landstraße Erneuerung und belastungsklassengerechter Ausbau	05.11.2019 (AG verwaltungsintern)	IV / 2022	IV / 2021	X		
5	Blumen-, Pestalozzi-, Müllerstraße - Radverkehrsplanung	18.12.2019 (AG verwaltungsintern)	IV / 2021	IV / 2021	X		
6	Maßnahmen zur Leistungssteigerung im Bereich Lilienthalallee	03.03.2020 (AG verwaltungsintern)	IV / 2021	III / 2021	X		
7	Landsberger Straße Querung zwischen Philipp-Loewenfeld-Straße und Bergmannstraße	06.07.2021 (AG verwaltungsintern)	IV / 2021	IV / 2021	X		
8	Münchner Volkstheater Neubau auf dem Viehhofgelände	13.12.2017 (Vergabebeschluss)	II / 2021	II / 2021	X		
9	Sanierung und Umbau mit Ersatzneubau am Gartenbau-Stützpunkt Inninger Straße 30, 81379 München	04.07.2019	IV / 2020	III / 2021		X	Erforderliche Mehrfachausschreibungen wegen zu hoher Angebote, unvorhersehbarer Altlastenfunde sowie pandemiebedingter Personalausfälle.
10	Finanzierung der Neuerrichtung einer Flüchtlingsunterkunft an der Max-Proebstl-Str. 4, 13. Stadtbezirk – Bogenhausen als Ersatz für die Flüchtlingsunterkunft an der Hans-Thonauer-Str. 3 d, 25. Stadtbezirk – Laim	24.07.2019	II / 2021	II / 2021	X		

Termineinhaltung bei den in 2021 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
11 – 18	Schulbauoffensive 2013–2030 Zweiter Bericht zum 1. und 2. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	26.06.2019 (AG verwaltungsintern)	2021	2021	X		
19 – 20	Schulbauoffensive 2013–2030 3. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	2021	2021	X		
21 – 25	Schulbauoffensive 2013–2030 Kita-Bauprogramm 2019 Fortschreibung im Bauprogramm 2014 und 2016	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	2021	2021	X		
26	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“ Hier: Neubau Sportbetriebsgebäude mit Dienstwohnung, Modernisierung der Freisportanlagen an der Bezirkssportanlage Ebereschenstr 15, 80935 München	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	2021	2021	X		
					24	2	