

Termineinhaltung bei den in 2022 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Prinz-Eugen-Park Öffentliche Grünflächen im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2016 und angrenzende Grünflächen	11.05.2021	IV / 2022	IV / 2022	X		Restarbeiten in 2023.
2	Paul-Heyse-Unterführung Konzept zur Aufwertung Auftrag zur Realisierung Anmeldung zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 - 2022	28.11.2017	I / 2022	I / 2022	X		
3	Fußgängerzone - Neugestaltung des Westbereiches vor der Frauenkirche mit Brunnenanlage - Erweiterung in der Löwengrube	08.05.2018 (AG verwaltungsintern)	o.A.	IV / 2022	X		Restarbeiten im Bereich der Löwengrube nach der Frostperiode.
4	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2133 der Landeshauptstadt München Theodor-Fischer-Straße (südlich), Pasinger Heuweg (östlich). - Schule und Haus für Kinder Theodor-Fischer- Straße - hier: Theodor-Fischer-Straße zwischen Pasinger Heuweg und Stieglstraße - erstmalige Herstellung, Aufweitung der Fahrbahn des Pasinger Heuweges zwischen Theodor-Fischer-Straße und Jennerstraße sowie östliche Gehbahn entlang des Pasinger Heuweges zwischen Theodor-Fischer-Straße und Auenbruggerstraße - Umbau	05.11.2019 (AG verwaltungsintern)	III / 2021	III / 2022		X	Fertigstellung in Abhängigkeit der Errichtung der fünfzügigen Grundschule. Die Eröffnung der Grundschule wurde auf das Schuljahr 2022/2023 verschoben. Dementsprechend mussten auch die Straßenbauarbeiten angepasst werden. Die Verkehrsflächen waren zur Eröffnung der Schule hergestellt.

Termineinhaltung bei den in 2022 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
5	Sanierungsgebiet „Quartierszentrum Trudering“ Gestaltung und Umbau von Straßen Umbau Truderinger Straße zwischen Bajuwarenstraße und 60 m östlich des Schmuckerwegs	03.12.2019 (AG verwaltungsintern)	IV / 2022	III / 2022	X		
6	Neubau der Erschließungsstraßen und Fußgängerbereiche im Zuge des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 1954 Schwere-Reiter-Straße (südöstlich) Infanteriestraße (südwestlich) Sankt-Barbara-Kirche (nordwestlich) Verlängerung Heßstraße inklusive Verkehrsfläche Verlängerung Heßstraße - Kreativquartier an der Dachauer Straße / Schwere- Reiter-Straße Teilbereich Kreativfeld - hier: Teilausbau der Erschließungsstraßen – 1. Ausbaustufe	03.03.2020 (AG verwaltungsintern)	I / 2022	III / 2022		X	Verzögerung wegen umfangreicher Altlasten- und Kampfmittelfreimachung. Ursprünglich nicht geplante Spartenarbeiten der SWM führten zudem zu Änderungen im Bauablauf.
7	Feuerwache 1 Generalsanierung in 3 Ausführungsabschnitten hier: Ausführungsabschnitt A Unterer Anger 7, 8+9	23.05.2019	IV / 2022	IV / 2022	X		
8	Schullandheim Seeheim Sanierung und Umbau zur Wiederinbetriebnahme	05.02.2020	I / 2021	Fertigstellung beschlossene Maßnahme II/2021 Übergabe incl. zusätzlicher Sanierungs- maßnahmen III / 2022		X	Fertigstellung der Maßnahme in II/2021. Ein Quartal später wegen zusätzlicher, nicht vorhersehbarer, Brandschutzauflagen. Aufgrund der Schließung des Hauses während der Corona-Pandemie hat die Übergabe erst nach den zusätzlich durchgeführten Bauunterhaltsmaßnahmen, wie Decken- u. Dachsanierung, Fundamentverstärkungen, Küchensanierung, in III / 2022 stattgefunden.

Termineinhaltung bei den in 2022 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
9	Ersatzneubau Krematorium in Verbindung mit dem Umbau der denkmalgeschützten Aussegnungshalle St.-Martin-Straße 41	13.02.2020	II / 2022	II / 2022	X		
10	Neuerrichtung einer Flüchtlingsunterkunft als Erweiterung einer bestehenden Gemeinschaftsunterkunft Tischlerstraße 30	29.04.2020	2022	III / 2022	X		
11 – 13	Schulbauoffensive 2013-2030 Sachstandsbericht zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen 2. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	18.05.2022 (AG verwaltungsintern)	2022	2022	X		
14 – 18	Schulbauoffensive 2013–2030 Sachstandsbericht zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen Bauprogramm 2014 und 2019	18.05.2022 (AG verwaltungsintern)	2022	2022	X		
					15	3	