

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungkosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungkosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
1	Fuß- und Radwegeverbindung Hauptbahnhof-Laim-Pasing Teilabschnitt Nymphenburger Vorfeld	14.01.2014	1.550.000	1.500.000	3,2	
2	Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet „Innsbrucker Ring / Baumkirchner Straße“  Aufwertung und Umgestaltung Piusplatz und angrenzende Grünanlagen hier: 2.Bauabschnitt	14.01.2014	1.200.000	964.000	19,7	
3	Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet "Innsbrucker Ring / Baumkirchner Straße"  Barrierefreier Ausbau und Aufwertung der Fuß- und Radwegunterführung unter dem Innsbrucker Ring	14.01.2014	1.280.000	1.138.000	11,1	
4	Aubinger Straße  Instandsetzung der Straßenunterführung Unter der DB-Strecke München – Garmisch-Partenkirchen	11.03.2014	1.950.000	1.570.000	19,5	
5	Memminger Platz / Untermenzinger Straße Oberflächenwiederherstellung nach U-Bahnbau  2. Bauabschnitt - Neugestaltung der Platzflächen	31.05.2011 (AG verwaltungsintern)	3.960.000	3.170.000	19,9	
6	Memminger Platz / Untermenzinger Straße Oberflächenwiederherstellung nach U-Bahnbau  3. Bauabschnitt – Bahnhofsdach mit integrierter Bike+Ride-Anlage	08.05.2012 (AG verwaltungsintern)	1.690.000	1.510.000	10,7	
7	Echardinger Straße, Krumbadstraße, Bad-Kreuther- Straße Vollzug des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1889 a Bad-Schachener-Straße (nördlich), Echardinger Straße (östlich), Gögginger Straße und Vinzenz-von-Paul-Straße (südlich) - Maikäfersiedlung (Randbereiche) -	14.02.2012 (AG verwaltungsintern)	1.740.000	1.565.000	10,1	
8	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2005 Industriestraße, Huisler-, Hohenrechberg- und Mariabrunner Straße  Erstmalige Herstellung	25.09.2012	1.450.000	1.420.000	2,1	

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
9	Allacher Straße / Wintrichring  Kreuzungsumbau	19.02.2013	2.600.000	2.250.000	13,5	
10	Baumkirchner Straße 2. Bauabschnitt zwischen Kreillerstraße und Neumarkter Straße  Erneuerungsmaßnahme mit Verbesserungen	19.02.2013 (AG verwaltungsintern)	1.410.000	1.286.000	8,8	
11	Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen  hier: 3. Bauabschnitt Pasinger Bahnhofplatz, Bäckerstraße, Landsberger Straße, Am Schützeneck	19.02.2013	11.350.000	10.950.000	3,5	
12	Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen  hier: 4. Bauabschnitt Pasinger Marienplatz und Bodenseestraße	04.02.2014	6.230.000	6.000.000	3,7	
13	Wolfratshäuser Straße zwischen Siemensallee und Schmiedberg  Erneuerungsmaßnahme mit Verbesserung und Erstmalige Herstellung	14.05.2013	7.200.000	6.800.000	5,6	
14	Landshuter Allee  Umbau	11.03.2014	790.000	712.000	9,9	
15	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b Frankfurter Ring (südlich), A 9 Berlin-München (westlich) und Domagkstraße (nördlich) - ehemalige Funkkasernen -  Neubau der Erschließungsstraßen und Anschluss des Neubaugebietes an den Frankfurter Ring und die Domagkstraße - Maßnahmen 2.1 bis 2.4	01.04.2014	2.600.000	2.220.000	14,6	
16	GWG-Siedlung Harthof, Teilbereich Süd Aus- und Umbau der Straßen im Umgriff des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1898 a  1. Bauabschnitt - Lieberweg zwischen Wiegandweg und Rathenaustraße - Dientzenhoferstraße (Westseite) zwischen Humannweg und Goldmarkstraße hier: Lieberweg Südteil (Los 2) Ausbauabschnitt zwischen Grünzug und Rathenaustraße	01.07.2014	1.035.000	965.000	6,8	

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
17	Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens an der Schlesierstraße	12.10.2011	2.466.000	2.435.000	1,3	
18	Sanierung und Umbau Familienzentrum Trudering Dompfaffweg 10	10.05.2012	5.414.000	5.100.000	5,8	
19	Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche und Abbruch der provisorischen Containeranlage Südpolstation, Gustav-Heinemann-Ring 19	10.05.2012	4.080.000	4.080.000	0,0	
20	Erweiterung und Umbau der Mittelschule und des Sonderpädagogischen Förderzentrums am Innsbrucker Ring 75/Echardinger Grünstreifen	21.06.2012	26.410.000	24.230.000	8,3	
21	Grundschul- und Kindertagesstättenanlage Lerchenauer Straße 322 a) Brandschutzmaßnahmen b) Einrichtung einer zusätzlichen Hortgruppe c) Sporthallensanierung d) Errichtung einer Hausmeisterwohnung e) Wärmeschutzmaßnahmen beim Kindergarten	27.06.2012 Indexsammelbeschluss	5.600.000	5.551.000	0,9	
22	Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM); Bauvorhaben Neubau Wertstoffhof Mühlangerstraße	21.02.2013	9.335.000	8.890.000	4,8	
23	Aufstockung des Gästehauses der Stahlgruber-Stiftung an der Murnauer Str. 61	06.03.2013	1.859.000	1.793.000	3,6	
24	Neubau eines 6-gruppigen Kindertageszentrums Carl-Wery-Str./Helmut-Käutner-Str.	10.04.2013	4.580.000	3.925.000	14,3	
25	Neubau NS-Dokumentationszentrum München	05.06.2013 Indexsammelbeschluss	28.480.000	28.000.000	1,7	
26	Erweiterung, Umbau und Sanierung der Grundschule an der Grafinger Str. 71	06.06.2013 Indexsammelbeschluss	26.830.000	24.800.000	7,6	
27	Staatl. Michaeli-Gymnasium Hachinger-Bach-Straße 25 Brandschutzmaßnahme sowie Errichtung und Sanierung von Fachlehrsälen	03.07.2013	6.000.000	4.837.000	19,4	
28	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit mit 6 Klassen als Interimsmaßnahme für die Grundschule am Pfanzeltplatz an der Böglstr. 10	13.11.2013 (AG verwaltungsintern)	2.250.000	2.127.000	5,5	
29	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für 8 Grundschulklassen und Räumen für ganztägige Betreuung an der Weißenseestraße 45	27.11.2013 (AG verwaltungsintern)	8.090.000	6.540.000	19,2	
30	Abbruch einer bestehenden Salzlagerhalle und Errichtung einer neuen Salzlagerhalle Detmoldstraße 10, Straßenunterhaltsbezirk Nord	06.02.2014	1.280.000	1.200.000	6,3	

Kosteneinhaltung bei den in 2014 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
31	Nichtrechtsfähige Marie-Mattfeld-Hänsel-und Gretlheimstiftung Bauvorhaben Sanierung Mitteltrakt Haupthaus mit energetischen Maßnahmen im Kinder- und Jugendheim Marie-Mattfeld-Haus Oberammergau	27.03.2014	1.080.000	925.000	14,4	
32 – 35	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen  Bauprogramm 2011	16.02.2011	15.250.000	14.698.000	3,6	
36 – 38	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen  Fortschreibung Bauprogramm 2012	25.07.2012	6.611.000	6.384.000	3,4	
SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten			203.650.000 €	SUMME der Einsparungen	14.115.000 €	