

Kosteneinhaltung bei den in 2016 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
1	Realisierung einer öffentlichen Grünfläche nach dem Rückbau des Allacher Sommerbades 2. Bauabschnitt	24.09.2013 (AG verwaltungsintern)	472.500	460.000	2,6	
2 – 5	Infrastrukturprogramm Sport in München - Teil 1 Städtische Sportbaumaßnahmen, Maßnahmenpaket 1 Kunstrasenplatzbau	11.03.2015 (AG verwaltungsintern)	7.240.000	5.810.000	19,8	
6 – 7	Infrastrukturprogramm Sport in München - Teil 1 Städtische Sportbaumaßnahmen, Maßnahmenpaket 2 Kunstrasenplatzbau	13.01.2016 (AG verwaltungsintern) 18.02.2016 (AG verwaltungsintern)	4.230.000	3.250.000	23,2	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen.
8	Gleisdreieck Pasing, Paosostraße Bau eines Fuß- und Radweges und einer Skateanlage	12.01.2016	1.100.000	910.000	17,3	
9	Ackermannbogen Urbane Mitte mit Stadtplatz und öffentlichen Grünflächen im 4. Bauabschnitt	02.02.2016	5.630.000	4.680.000	16,9	
10	Anwohner Tiefgarage Josephsplatz	10.11.2015	10.285.000	10.285.000	0,0	
11	Umgestaltung und bedarfsgerechte Wiederherstellung des Josephsplatzes nach dem Bau der Anwohner Tiefgarage	20.01.2015 (AG verwaltungsintern)	3.825.000	3.190.000	16,6	
12	Schleißheimer Straße zwischen Elisabethstraße und Maßmannstraße	21.04.2015	1.380.000	1.200.000	13,0	
13	Kistlerhofstraße zwischen Hofmannstraße und Aidenbachstraße	12.05.2015 (AG verwaltungsintern)	1.700.000	1.180.000	30,6	Alllastenentsorgung war günstiger als veranschlagt.
14	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1995 Welfenstraße (südlich), Schwester-Eubulina-Platz, Tassiloplatz, Bahnlinie München – Rosenheim  Welfenstraße zwischen Regerstraße und Auerfeldstraße (Nordteil) Erneuerungsmaßnahme, Querungshilfen Auerfeldstraße, barrierefreier Ausbau Bushaltestellen am Schwester-Eubulina-Platz	12.05.2015 (AG verwaltungsintern)	1.230.000	1.100.000	10,6	
15	Isarring (B2R) Ergänzung einer Verflechtungsspur zwischen Ifflandstraße und Dietlindenstraße	10.11.2015 (AG verwaltungsintern)	5.150.000	4.910.000	4,7	
16	Schittgablerstraße zwischen Löwenzahnweg und ca. 50 m westlich der Lerchenauer Straße  Erstmalige Herstellung	08.12.2015	1.450.000	1.215.000	16,2	

Kosteneinhaltung bei den in 2016 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
17	Drygalski-Allee / Stäblistraße LZA-Austausch und bauliche Anpassungen	12.01.2016 (AG verwaltungsintern)	1.100.000	890.000	19,1	
18	Knorrstraße – Verbreiterung Geh- und Radweg zwischen U-Bahnhof „Am Hart“ und Rathenaustraße	12.01.2016 (AG verwaltungsintern)	1.400.000	890.000	36,4	Kosteneinsparung durch Änderung der Verkehrsführung im Bauablauf. Durch Einbahnregelung während der Bauzeit konnten geplante Provisorien entfallen. Ausführungsänderung der Entwässerung.
19	Naherholungsgebiet „Langwieder Seen“ Fuß- und Radwegerschließung Route 3 (Eschenrieder Straße) Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Eschenrieder Straße zwischen Kreuzkapellenstraße und Scharinenbachstraße	01.03.2016	1.830.000	1.610.000	12,0	
20	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1958b Wasserburger Landstraße (südlich), Horst-Salzmann-Weg (beidseits)  Horst-Salzmann-Weg erstmalige Herstellung und Lärmschutzwand, Wasserburger Landstraße signalisierte Querung für Fußgänger- und Radverkehr	05.04.2016 (AG verwaltungsintern)	1.055.000	1.025.000	2,8	
21	Kreillerstraße / Schatzbogen Austausch der Lichtsignalanlage mit Kreuzungsumbau	05.04.2016	640.000	470.000	26,6	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen sowie Entfall der ursprünglich geplanten provisorischen Ampelanlage.
22	Kreuzungsbereich Radolfzeller Straße / Aubinger Straße / Ravensburger Ring	26.04.2016	800.000	710.000	11,3	
23	Grundschule Canisiusplatz 2 Generalinstandsetzung und Erweiterung	02.05.2012	21.638.000	20.530.000	5,1	
24	Schul- und Kindertagesstättenanlage Führichstr. 53 / Kirchseeoner Str. 5-9  Erweiterung bzw. Aus- und Umbau der Anlage im Rahmen des Bund-Länder- Städtebauförderungsprogramms Teil V „Städtebaulicher Denkmalschutz“	04.12.2013	23.363.000	22.820.000	2,3	
25	Neubau Feuerwache 4, Heßstr. 120	13.03.2014	85.040.000	79.610.000	6,4	
26	Errichtung einer 3-zügigen Grundschule mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Doppelsporthalle und Freisportanlagen, eines Hauses für Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen und einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche an der Baierbrunner Straße	26.03.2014	26.000.000	21.100.000	18,8	

Kosteneinhaltung bei den in 2016 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
27	Generalinstandsetzungsmaßnahme Jugendtreff am Biederstein, Gohrenstraße 6 Träger: Kreisjugendring München-Stadt	27.03.2014	2.380.000	2.130.000	10,5	
28	Errichtung eines 4-zügigen Gymnasiums im Münchner Norden mit Eliteschule des Sports, 3-fach-Sporthalle, Zuschauertribüne und Freianlagen an der Knorrstraße	28.05.2014	65.020.000	58.000.000	10,8	
29	Neubau einer Kindertagesstätte mit 2 Kindergarten- und 2 Hortgruppen und einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche in der Lissi-Kaesers-Straße (Ackermannbogen IV)	16.07.2014	5.410.000	5.280.000	2,4	
30	Neubau eines Förderzentrums Schwerpunkt geistige Entwicklung mit angegliederter Heilpädagogischer Tagesstätte im Siedlungsgebiet Nymphenburg Süd, Margarethe-Danzi-Straße	16.07.2014	33.470.000	29.000.000	13,4	
31	Errichtung eines Hauses für Kinder mit 3 Kinderkrippen-, 1 Kindergarten- und 2 Hortgruppen an der Oselstraße 39	15.04.2015	6.290.000	6.000.000	4,6	
32	Bauvorhaben Kultureller Mittelpunkt am Haderner Stern, Guardianstr. 90	25.06.2015	1.330.000	1.250.000	6,0	
33	Städtisches Stadion an der Grünwalder Str. 4 Errichtung einer Sicherheitszentrale, Errichtung von Einzelungsanlagen und Erneuerung der Zaunanlage	16.09.2015	2.510.000	2.280.000	9,2	
34 – 36	Schulbauoffensive 2013–2020 Pavillonbauprogramm Aufstellung von Pavillonanlagen für Kindertageseinrichtungen	29.07.2015	18.224.000	15.210.000	16,5	
37 – 59	Schulbauoffensive 2013–2020 Pavillonbauprogramm Schulpavillon-Bauprogramm 2015 mit Fertigstellung in 2016	29.07.2015	134.607.500	125.510.000	6,8	
60 – 61	Schulbauoffensive 2013–2020 Pavillonbauprogramm Schulpavillon-Bauprogramm 2014 mit Fertigstellung in 2015	29.07.2015	17.920.000	15.080.000	15,8	
62 – 66	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2013	28.09.2016	25.147.000	23.570.000	6,3	
<b>SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten</b>			<b>518.867.000 €</b>	<b>SUMME der Einsparungen</b>	<b>47.712.000 €</b>	