

Kosteneinhaltung bei den in 2017 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]	
1 – 2	Infrastrukturprogramm Sport in München - Teil 3 Städtische Sportbaumaßnahmen, Maßnahmenpaket 1 Kunstrasenplatzbau	14.09.2016 (AG verwaltungsintern)	2.720.000	2.120.000	22,1	Die Kosten für die Altlastenentsorgung waren geringer als veranschlagt.
3	Wintrichring Sanierung und Aufwertung des Amphionparkes	21.03.2017	1.740.000	1.500.000	13,8	
4	Toiletten an der Isar Erschließung von zwei Toilettenanlagen	14.07.2015	980.000	720.000	26,5	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen.
5	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1976 Schwablhofstraße (westlich) Wasserburger Landstraße (nördlich) Bahnlinie München-Rosenheim (südlich) U-1635 (Neubau) Schwablhofstraße (Umbau) hier: Teilprojekt U-1635 (Neubau)	16.11.2010 (AG verwaltungsintern)	1.880.000	1.555.000	17,3	
6	Zentrale Bahnflächen München Hauptbahnhof - Laim - Pasing Wilhelm-Hale-Straße / Friedenheimer Brücke zwischen Arnulfstraße und Fuß- und Radwegunterführung (nördlich des S-Bahnhofs „Hirschgarten“) und Straßenunterführung am Birketweg im Umgriff des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1926 a Birketweg Umbau Wilhelm-Hale-Straße / Friedenheimer Brücke Straßenunterführung am Birketweg	08.12.2015 02.02.2016	10.600.000	9.990.000	5,8	
7	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – 1. Realisierungsabschnitt Widmungsfähiger Teilausbau der inneren Erschließungsstraßen und Umbau der Bodenseestraße mit Anschluss des Neubaugebietes	05.04.2016	28.460.000	24.300.000	14,6	
8	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1930 b Baierbrunner Straße, Rupert-Mayer-Straße, Colmarer Straße, St.-Wendel-Straße, Siemensallee Neubau und Umbau der Erschließungsstraßen im Bebauungsplangebiet Erstmalige Herstellung der Stichstraßen Blieskastelstraße (U-1572) und Mettlacher Straße (U-1573) Umbau der St.-Wendel-Straße (Nordteil) und der Koppstraße (Nordteil)	28.06.2016	1.850.000	1.605.000	13,2	

Kosteneinhaltung bei den in 2017 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]	
9	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1913 Rümmanstraße (südlich), Isoldenstraße (westlich) (Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 349 und Nr. 305) Teilmaßnahme: Rümann- / Isoldenstraße Straßenumbau	28.06.2016	1.890.000	1.890.000	0,0	
10	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2031 a Freisinger Landstraße (östlich), Garchinger Mühlbach Altgerinne (westlich) und Verlängerung Josef-Wirth-Weg (südlich) Umgestaltung Kreuzung Freisinger Landstraße / Josef-Wirth-Weg und Herstellung eines baulichen Radwegs und Gehwegs in der Freisinger Landstraße (Ostseite) (Teil B)	25.10.2016	730.000	595.000	18,5	
11	Dachauer Straße zwischen Lori- und Gabelsbergerstraße Verbesserung der Radverkehrsführung mit Kreuzungsumbau im Zuge des Austausches von Lichtsignalanlagen Bauabschnitt 1: Austausch der Lichtsignalanlagen und Kreuzungsumbau Dachauer Straße / Maßmannstraße und Dachauer Straße / Gabelsbergerstraße	02.05.2017	1.750.000	1.200.000	31,4	Günstiges Submissionsergebnis für die Lichtsignalanlage. Zudem waren weniger umfangreiche Umbaumaßnahmen an der Lichtsignalanlage erforderlich als ursprünglich angenommen sowie Bauablaufoptimierungen (weniger Verkehrsumlegungen).
12	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1982 a Ingolstädter Straße (östlich), Stadtgrenze (südlich) - Sportgelände an der Ingolstädter Straße - Herstellung einer Fuß- und Radwegverbindung (Teil B)	23.05.2017	850.000	685.000	19,4	
13	Quiddestraße / Albert-Schweitzer-Straße Austausch der Lichtsignalanlage, Radwegverbesserung und barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	23.05.2017	2.100.000	1.730.000	17,6	
14	Neubau der zentralen Kanalbetriebsstation der Münchner Stadtentwässerung an der Schleißheimer Straße	24.09.2013 (AG verwaltungsintern)	44.630.000	43.200.000	3,2	

Kosteneinhaltung bei den in 2017 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]	
15	Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne Margarethe-Schütte-Lihotzky-Straße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943b	11.12.2014	5.190.000	4.700.000	9,4	
16	Errichtung einer fünfzügigen Grundschule am Bauhausplatz (Teilfläche ehem. Funkkaserne) mit Räumen für ganztägige Betreuung und Dreifachsporthalle mit Zuschauertribüne, Freisportanlage, Parkhaus und einem Haus für Kinder mit drei Krippen- und drei Kindergartengruppen	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	44.930.000	39.255.000	12,6	
17	Errichtung einer dreizügigen Grundschule an der Ruth-Drexel-Straße (Teilfläche ehem. Prinz-Eugen-Kaserne) mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Dreifachsporthalle mit Zuschauertribüne, Freisportanlagen und Tiefgarage	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	36.160.000	31.715.000	12,3	
18	Errichtung einer fünfzügigen Grundschule Freiham II (Mitte) am Quartierszentrum mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Zweifachsporthalle, Freisportanlagen, Tiefgarage und einem Haus für Kinder mit drei Kinderkrippen- und drei Kindergartengruppen	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	41.810.000	37.850.000	9,5	
19	Errichtung einer fünfzügigen Grundschule Freiham III (Nord) an der „Aubinger Allee“ mit Räumen für ganztägige Betreuung sowie einer Zweifachsporthalle und Freisportanlagen	28.01.2015 (AG verwaltungsintern)	36.020.000	34.140.000	5,2	
20	Abbruch von zwei Bestandshallen mit Dienstwohnung und Neubau einer Dreifachsporthalle als Versammlungsstätte mit Einfachsporthalle und Dienstwohnung am städtischen Adolf-Weber-Gymnasium in der Kapschstr. 4	06.05.2015	16.000.000	14.850.000	7,2	
21	Schulbauoffensive 2013–2020 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“ Hier: Erweiterung und Modernisierung Grundschule Plinganserstr. 28	25.02.2016	6.080.000	5.660.000	6,9	
22 – 25	Schulbauoffensive 2013–2020 2. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	29.07.2015	22.848.000	20.520.000	10,2	
26 – 28	Schulbauoffensive 2013–2020 3. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	19.10.2016	15.870.000	13.110.000	17,4	
29 – 37	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2017	13.12.2017	37.825.000	35.525.000	6,1	
SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten			362.913.000 €	SUMME der Einsparungen	34.498.000 €	