

Kosteneinhaltung bei den in 2020 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
1	Neubau einer öffentlichen Grünanlage an der Carl-Wery-Straße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 57cl (1. Teilbereich)	26.02.2019	1.790.000	1.555.000	13,1	
2	Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße im Zuge der Promenade	09.10.2018 (AG verwaltungsintern)	3.500.000	3.380.000	3,4	
3	Barrierefreier Ausbau und Aufwertung der Fuß- und Radwegunterführung an der Otkerstraße unter der Tegernseer Landstraße  Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Tegernseer Landstraße – Chiemgaustraße	18.09.2018 (AG verwaltungsintern)	2.985.000	2.900.000	2,8	
4	Fuß- und Radwegbrücke Arnulfpark über die zentrale Bahnachse am S-Bahn-Haltepunkt Donnersbergerbrücke	26.09.2019 (Indexsammelbeschluss)	26.900.000	26.900.000	0,0	
5	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1655 a Oertelplatz, Bahnlinie München-Ingolstadt (westlich), Hintermeierstraße (nördlich), Lautenschlägerstraße (östlich), Vesaliusstraße (südlich) und Georg-Reismüller-Straße (östlich) sowie Franz-Nißl-Straße (westlich) (Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 859)  Neu- und Umbau der Straßen und Plätze im Bebauungsplanumgriff  Lautenschlägerstraße (Maßnahme 5)	23.05.2017 (AG verwaltungsintern)	1.800.000	1.640.000	8,9	
6	Programm im Zuge der Erneuerung von Eisenbahnbrücken durch die DB Netz AG  Hier: Sportlerweg Anpassung Eisenbahnüberführung	30.01.2018 (AG verwaltungsintern)	3.610.000	2.975.000	17,6	
7	Tengstraße Neugestaltung der Verkehrssituation	09.10.2018 (AG verwaltungsintern)	4.000.000	3.335.000	16,6	

Kosteneinhaltung bei den in 2020 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
8	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – 1. Realisierungsabschnitt  Endausbaupakete 1 und 2 der inneren Erschließungsstraßen des Neubaugebietes	04.12.2018 (AG verwaltungsintern)	8.150.000	4.320.000	47,0	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen Außerdem Wegfall von Provisorien während der Bauausführung.
9	Naupliastraße / St.-Magnus-Straße Austausch der Lichtsignalanlage, Kreuzungsumbau zur Verbesserung der Nahmobilität und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	04.12.2018 (AG verwaltungsintern)	1.060.000	975.000	8,0	
10	Fünf Plätze attraktiv neu gestalten  St.-Pauls-Platz	29.01.2019	4.290.000	3.475.000	19,0	
11	Fünf Plätze attraktiv neu gestalten  Siegestor	26.03.2019	5.780.000	5.635.000	2,5	
12	Dachauer Straße zwischen Lori- und Gabelsbergerstraße  Verbesserung der Radverkehrsführung mit Kreuzungsumbau im Zuge des Austausches von Lichtsignalanlagen  Bauabschnitt 2: Verbesserung der Radverkehrsführung zwischen Lori- und Sandstraße (stadteinwärts)	30.04.2019 (AG verwaltungsintern)	1.130.000	1.060.000	6,2	
13	Sanierung und Umbau Ruffiniblock Stadteigenes Verwaltungsgebäude mit 21 Ladengeschäften Sendlinger Str. 1 / Rosental 1 / Rindermarkt 10	13.11.2017	34.580.000	33.940.000	1,9	

Kosteneinhaltung bei den in 2020 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
14	Errichtung eines Sportparks in Freiham mit: - zwei Dreifachsporthallen und Multifunktionsbereich - einem Schulschwimmbad - einem Vereinsheim / Gaststätte - einem integrierten Betriebsgebäude für Freisportanlagen - Freisportanlagen einschließlich Lärmschutzmaßnahmen - einer Tiefgarage	29.11.2017	100.590.000	95.045.000	5,5	
15	Bauvorhaben Bildungshaus Achatswies Erweiterungsbau	22.05.2019	2.910.000	2.395.000	17,7	
16 – 25	Schulbauoffensive 2013–2030 Zweiter Bericht zum 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	26.06.2019 (AG verwaltungsintern)	470.655.000	461.380.000	2,0	
26 – 33	Schulbauoffensive 2013–2030 Bericht zum 5. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	26.06.2019 (AG verwaltungsintern)	107.250.000	94.940.000	11,5	
34 – 39	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2013/2014, 2016 und 2017	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	37.550.000	35.900.000	4,4	
40	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“  Hier: Sportanlage und Betriebsgebäude Surheimer Weg 3	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	8.000.000	7.355.000	8,1	
<b>SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten</b>			<b>826.530.000 €</b>	<b>SUMME der Einsparungen</b>	<b>37.425.000 €</b>	