

Kosteneinhaltung bei den in 2021 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
1	Aufwertung und Umgestaltung der Grünanlagen Hohenschwangauplatz und Scharfreiterplatz  Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Tegernseer Landstraße-Chiemgaustraße	05.11.2019	2.450.000	2.285.000	6,7	
2	Aufwertungsmaßnahmen Sendlinger Wald / Südpark	04.02.2020	2.310.000	1.980.000	14,3	
3	Neubau des Spielplatzes am Flaucher und Rückbau des Spielplatzes „Am Flieger“	09.03.2021	1.430.000	1.360.000	4,9	
4	Heidemannstraße zwischen Lützelsteiner Straße und Freisinger Landstraße Erneuerung und belastungsklassengerechter Ausbau	05.11.2019 (AG verwaltungsintern)	6.900.000	5.205.000	24,6	Geplanter Baustopp wegen der Fußball-EM ist entfallen. Daraus resultierte eine Kostenersparnis, da Provisorien nicht hergestellt werden mussten.
5	Blumen-, Pestalozzi-, Müllerstraße - Radverkehrsplanung	18.12.2019 (AG verwaltungsintern)	5.500.000	4.620.000	16,0	
6	Maßnahmen zur Leistungssteigerung im Bereich Lilienthalallee	03.03.2020 (AG verwaltungsintern)	4.200.000	2.620.000	37,6	Bestehende Tragschichten konnten weitgehend erhalten bleiben. Dies führte zu Massenreduzierungen und weniger Entsorgungskosten. Analog dazu konnten auch mehr Steigleitungen der Straßenentwässerung erhalten bleiben.
7	Landsberger Straße Querung zwischen Philipp-Loewenfeld-Straße und Bergmannstraße	06.07.2021 (AG verwaltungsintern)	1.750.000	1.450.000	17,1	
8	Münchner Volkstheater Neubau auf dem Viehhofgelände	13.12.2017 (Vergabebeschluss)	137.396.232	136.000.000	1,0	
9	Sanierung und Umbau mit Ersatzneubau am Gartenbau-Stützpunkt Inninger Straße 30, 81379 München	04.07.2019	9.620.000	8.355.000	13,1	
10	Finanzierung der Neuerrichtung einer Flüchtlingsunterkunft an der Max-Proebstl-Str. 4, 13. Stadtbezirk – Bogenhausen als Ersatz für die Flüchtlingsunterkunft an der Hans-Thonauer-Str. 3 d, 25. Stadtbezirk – Laim	24.07.2019	13.100.000	12.600.000	3,8	

Kosteneinhaltung bei den in 2021 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
11 – 18	Schulbauoffensive 2013–2030 Zweiter Bericht zum 1. und 2. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	26.06.2019 (AG verwaltungsintern)	368.510.000	345.725.000	6,2	
19 – 20	Schulbauoffensive 2013–2030 3. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	46.000.000	36.900.000	19,8	
21 – 25	Schulbauoffensive 2013–2030 Kita-Bauprogramm 2019 Fortschreibung im Bauprogramm 2014 und 2016	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	29.330.000	28.630.000	2,4	
26	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“  Hier: Neubau Sportbetriebsgebäude mit Dienstwohnung, Modernisierung der Freisportanlagen an der Bezirkssportanlage Ebereschenstr 15, 80935 München	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	11.040.000	10.620.000	3,8	
<b>SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten</b>			<b>639.536.232 €</b>	<b>SUMME der Einsparungen</b>	<b>41.186.232 €</b>	