

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]	
1	Öffentliche Grünfläche Kaffler- / Lortzingstraße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1922 a	08.05.2012	944.000	900.000	4,7	
2	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1417 a Teilbereiche I und II Riemer Bahnhof, Riemer Straße Teilprojekt Graf-Lehndorff-Straße Erstmalige Herstellung	14.02.2012	1.750.000	1.500.000	14,3	
3	Baumkirchner Straße 1. Bauabschnitt zwischen Neumarkter Straße und Truderinger Straße Erneuerungsmaßnahme mit Verbesserung	13.03.2012	1.240.000	973.000	21,5	Die Kosten der Spartenverlegungen waren günstiger als veranschlagt. Zudem besonders günstiges Submissionsergebnis bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Gewerken.
4	Platz der Opfer des Nationalsozialismus Teilprojekt: Neugestaltung des Platzes	17.04.2012	3.910.000	3.480.000	11,0	
5	Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen hier: 2. Bauabschnitt Gleichmannstraße	08.05.2012	1.260.000	1.170.000	7,1	
6	Bebauungsplan Nr. 1060h Neubiberger Straße östlich zwischen Lorenzstraße, Wilhelm-Hoegner-Straße, Wichernweg und Wolframstraße Endgültige Herstellung der Anliegerstraßen: Anton-Braith-Straße (U-1111), Theodor-Alt-Straße (U-1112), Stademann- straße (U-1113), Langkostraße, Mathias-Schmid-Weg	10.07.2012	1.300.000	1.004.000	22,8	Die Kosten der Spartenverlegungen und Altlastenentsorgung waren günstiger als veranschlagt.
7	Radverkehrsanlagen in der Kapuzinerstraße zwischen Lindwurmstraße und Auenstraße und Kompensationsmaßnahmen Bus	12.03.2013	2.300.000	2.165.000	5,9	
8	Markgrafenstraße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1683 b Markgrafenstraße – Gymnasium Trudering Umbau	12.03.2013	990.000	901.000	9,0	
9	Umgestaltung Tal Verbesserungsmaßnahme	12.03.2013	1.880.000	1.880.000	0,0	
10	Petuelntunnel Nachrüstung von Sicherheitseinrichtungen aufgrund geänderter Richtlinien	12.06.2012	9.750.000	8.550.000	12,3	

Kosteneinhaltung bei den in 2013 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]	
11	Gesamtsanierung der städtischen Galerie im Lenbachhaus Luisenstr. 33	05.06.2013 Indexsammelbeschluss	59.090.000	59.090.000	0,0	
12	Gesamtsanierung der städtischen Galerie im Lenbachhaus Luisenstr. 33 Museale Allgemeinbeleuchtung mit LED	31.03.2011	4.300.000	4.278.000	0,5	
13	Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit 8-gruppigem Tagesheim und 4-gruppiger Mittagsbetreuung im Siedlungsgebiet Nymphenburg Süd in der Margarethe-Danzi-Straße	22.04.2009 (AG verwaltungsintern)	22.980.000	18.910.000	17,7	
14	Umbau und Generalinstandsetzung der Wilhelm-Röntgen-Realschule Klabundstraße 8 und der Kindertagesstätte Klabundstraße 6	13.04.2011	18.253.000	17.000.000	6,9	
15	Staatliches Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Elektrastr. 61 Errichtung eines Neubaus Umbau im Bestandsgebäude (ohne Sanierung der Fachlehrsäle) Große Instandsetzung/Große Modernisierung der Dreifachsporthalle	25.05.2011	15.080.000	12.200.000	19,1	
16	Errichtung eines 4-zügigen Gymnasiums in Trudering an der Friedenspromenade mit einer 3-fach-Sporthalle mit Zuschauertribüne und Freiflächen	29.06.2011	74.169.000	67.600.000	8,9	
17	Neubau eines Gartenbaustützpunktes in der Lindberghstraße 32	16.02.2012	4.129.000	3.850.000	6,8	
18	Bezirkssportanlage Rudolf-Zorn-Str. 15 Neubau eines Sportbetriebsgebäudes mit Gymnastikhalle und Gaststätte sowie Neubau von Freisporteinrichtungen	23.05.2012	6.320.000	6.100.000	3,5	
19	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für 8 Klassen und Räumen für ganztägige Betreuung als Interimsmaßnahme für die Grundschule Baierbrunner Straße	19.12.2012 (AG verwaltungsintern)	6.967.000	4.000.000	42,6	Die Kosten der Altlastenentsorgung wurden zu einem großen Teil vom Vorbesitzer des Grundstücks übernommen.
20	Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für 15 Unterrichtsräume zur Abdeckung von Raumbedarfen am Beruflichen Schulzentrum Bergsonstraße 109	19.12.2012 (AG verwaltungsintern)	4.200.000	3.445.000	18,0	
21	Bauvorhaben Tiefbunker Elisenstraße / Luisenstraße „Elisenbunker“ als Kälteschutzeinrichtung	24.07.2013 (AG verwaltungsintern)	620.000	528.000	14,8	
22 – 44	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Bauprogramm 2011	16.02.2011	68.260.000	62.677.000	8,2	Realisierung von 23 Maßnahmen in 2013.
SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten			309.692.000 €	SUMME der Einsparungen	27.491.000 €	