

Kosteneinhaltung bei den in 2015 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
1	Siedlung Am Kiefernwald Öffentliche Grünflächen und Ausgleichsflächen Zugang zum U-Bahnhof Fröttmaning im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1953	23.09.2014	760.000	635.000	16,4	
2	Öffentliche Jugendspielfläche an der Schwablhofstraße / Stolzhoferstraße	20.01.2015	730.000	533.000	27,0	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen. Bei der Skateanlage konnten teilweise einzelne Sprungelemente optimiert werden, was eine Reduzierung und Einsparung von Bewehrungsstahl zur Folge hatte. Außerdem wurde in Abstimmung mit den Nutzern Skateboarding e.V. auf die Farbbetonoberflächen verzichtet (Farbe führt zu Irritation beim Skaten).
3	Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Tegernseer Landstraße – Chiemgaustraße  Aufwertung und Umgestaltung der Grünanlagen „An der Weißenseestraße“ und „Am Katzenbuckel“ 2. Bauabschnitt	17.03.2015	1.350.000	1.228.000	9,0	
4	Gewerbegebiet Freiham Süd - Öffentliche Grün- und Platzflächen  Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1916 a  Öffentliche Grünflächen (Bauteil 3)	21.04.2015	2.450.000	1.810.000	26,1	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen. Außerdem Einsparungen durch kostenfreies Bereitstellen von Oberboden und Rotlage durch das Kommunalreferat.
5	Gewerbegebiet Freiham Süd - Öffentliche Grün- und Platzflächen  Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1916 a  Vorgezogene Maßnahme: Stützmauern	28.05.2014 (AG verwaltungsintern)	980.000	850.000	13,3	
6	Freihamer Allee Rad- und Fußwegunterführung unter der S-Bahn	22.07.2014 (AG verwaltungsintern)	1.520.000	1.325.000	12,8	
7	Neubau einer Lärmschutzwand entlang der A 9 Berlin – München (westlich) und entlang der Domagkstraße (nördlich) - ehemalige Funkkaseme -	20.01.2015	1.800.000	1.510.000	16,1	
8	Aindorferstraße zwischen Fürstenrieder Straße und Guido-Schneble-Straße	11.12.2012 (AG verwaltungsintern)	900.000	760.000	15,6	
9	Agnes-Bernauer-Straße zwischen Fischer-von-Erlach-Straße und Von-der-Pfordten-Straße	16.04.2013 (AG verwaltungsintern)	2.200.000	1.835.000	16,6	

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
10	Detmoldstraße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1398 a  Bauabschnitt 2 – Detmoldstraße und Schätzweg Erstmalige Herstellung  Hier: Teilprojekt Detmoldstraße	16.04.2013	3.300.000	2.265.000	31,4	Die Kosten der Spartenverlegungen und Altlastenentsorgung waren günstiger als veranschlagt.
11	Albert-Roßhaupter-Straße zwischen Meindlstraße und Partnachplatz	18.06.2013	6.400.000	5.280.000	17,5	
12	Feilitzschstraße zwischen Münchner Freiheit und Biedersteiner Straße  Wedekindplatz	14.01.2014 (AG verwaltungsintern)	1.830.000	1.810.000	1,1	
13	Riesstraße zwischen Pelkovenstraße und Dessauerstraße und zwischen Gärtnerstraße und Georg-Brauchle-Ring	14.01.2014 (AG verwaltungsintern)	1.470.000	1.280.000	12,9	
14	Pasing Zentrum Gestaltung von Straßen und Plätzen  hier: 5. Bauabschnitt Pasinger Rathausplatz und Am Knie	01.07.2014	3.610.000	2.965.000	17,9	
15	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2007 Leibengerstraße (östlich), Mittbacher Straße (nördlich), Bahnlinie München-Ost – Simbach/Inn (südlich), Erdinger Straße (westlich)  Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen  hier: Elisabeth-Baerlein-Straße (ehem. U-1675) und Ilse-von-Twardowski-Platz (ehem. U-1676) (1. Bauabschnitt)	17.03.2015	750.000	605.000	19,3	
16	Untersbergstraße zwischen Tegernseer Landstraße und Setzbergstraße - Erstmalige Herstellung und Umbau -	21.04.2015	1.290.000	1.175.000	8,9	
17	Feldbergstraße / Zehntfeldstraße / Hugo-Lang- Bogen Kreuzungsumbau; LZA-Austausch	12.05.2015	1.150.000	820.000	28,7	Die Kosten der Spartenverlegungen und Altlastenentsorgung waren günstiger als veranschlagt.

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
18	Neubau einer Kindertagesstätte mit 3 Kindergarten- und 4 Hortgruppen an der Camerloherstr. 108	10.10.2012	5.772.000	5.030.000	12,9	
19	Abbruch bestehendes Gebäude auf ehem. Teilfläche der Stadtwerke München Einsteinstr. 28 sowie Abbruch bestehendes Hortgebäude Kirchenstr. 13a  Teilprojekt 1: Errichtung einer Einfach-Sporthalle Teilgelände Einsteinstraße 28/Kirchenstraße 11/13 Teilprojekt 2: Errichtung eines Neubaus für - ein viergruppiges Tagesheim, - die Ganztagesbetreuung der Grund- und Förderschule, - eine SVE-Gruppe, - eine Zentralküche mit Mensa Teilgelände Einsteinstraße 28/Kirchenstraße 11/13	06.03.2013	10.730.000	9.400.000	12,4	
20	Errichtung eines Schulgebäudes an der Nordhaide für Städtische Berufsoberschule Wirtschaft, Städtische Fachoberschule Wirtschaft, Fachakademie für Heilpädagogik sowie einer Dreifachsporthalle mit Zuschauertribüne für 200 Personen mit Freisportflächen	06.03.2013	59.780.000	50.000.000	16,4	
21	Errichtung einer 2-zügigen Grundschule mit Tagesheim sowie Räumen für die ganztägige Betreuung, Sporthalle und Freisportanlagen an der Leibengerstraße	08.05.2013	18.800.000	16.200.000	13,8	
22	Neubau eines Schulkomplexes mit Staatlicher Wirtschaftsschule, Grundschule mit Tagesheim, Einfachsporthalle, Mensa, Haus für Kinder und Elektrowerkstätten an der Meindlstraße 8 mit Errichtung Mobiler Raumeinheiten für Kinderhort an der Wackersberger Straße sowie Umbau der bestehenden Grundschule an der Plinganserstraße 28	12.06.2013	33.660.000	32.680.000	2,9	
23	GTM – Maßnahme Neubau Mensa mit Versorgungsküche, GS Fritz-Lutz-Str. 24 [Hermann-Gmeiner-Weg 34]	12.06.2013 (Sammelbeschluss)	3.690.000	3.090.000	16,3	
24	Bauvorhaben Neukonzeption der Monacensia  Umbau des Hildebrandhauses	20.06.2013	9.330.000	8.614.000	7,7	

Kosteneinhaltung bei den in 2015 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
25	Kinderhaus und Jugendtreff Harthof Wegenerstraße 7+9	20.06.2013	4.885.000	4.350.000	11,0	
26	Abriss der bestehenden Sporthallen und Neubau einer Dreifach-Sporthalle, Am Staudengarten 2	03.07.2013	12.365.000	11.368.000	8,1	
27	Generalinstandsetzungsmaßnahme Freizeittreff Freimann, Burmesterstraße 27	12.12.2013	3.610.000	3.250.000	10,0	
28	Generalinstandsetzung von 5 Sporthalleneinheiten am Schulzentrum an der Quiddestraße 4	28.05.2014	13.735.000	12.752.000	7,2	
29	Umbau und Erweiterung der Sporthalle, Neben- und Betriebsräume der Grundschule an der Feldmochinger Str. 251	16.07.2014	4.130.000	3.500.000	15,3	
30 – 40	Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 Bauprogramm zum Erwerb und zur Errichtung von Schulpavillonanlagen für das Schuljahr 2015/16 an verschiedenen Standorten	20.11.2014	52.790.000	49.911.000	5,5	
SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten			265.767.000 €	SUMME der Einsparungen	28.936.000 €	