

Raumprogramm

Bauvorhaben : **Freiham Nord WA 5**
 Straße / Ort : **Otto-Meitinger-Str. 5**
 Stadtbezirk: **Stadtbezirk 22 Aubing–Lochhausen–Langwied**
 POM (PS) Nr.:

- Bedarfsplanung
 Vorplanung (Eine Aufgliederung der Flächen ist ab Vorplanung erforderlich)
 Entwurfsplanung

Hinweis:
 NF 1-6 = HNF gem. DIN 277 al
 NF 7 = NNF gem. DIN 277 al

- Flächenzuordnung gem. DIN 277 (bei regulären Bauvorhaben)
 Flächenzuordnung gem. Standardraumprogramm (bei Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen gem. Beschluss zur Reduzierung von Baustandards des Stadtrats vom 28.7.04)

(Zuletzt genehmigtes Raumprogramm zum Flächenvergleich *)

lfd. Nr.	Raumbezeichnung	Fläche *	IF 1-	NF 7	NF	TF	VF
1-3	3 Krippengruppenraum a 42 m ²	126					
4-6	3 Kindergartengruppenraum a 50 m ²	150					
7-9	3 Abstellraum zum Gruppenraum Kindergarten a 5 m ²	15					
9-11	3 Multifunktionsraum a 32 m ²	96					
12	1 Mehrzweckraum a 60 m ²	60					
13	Garderobe Pro Krippengruppe 5m, pro Kiga- bzw. Hortgruppe 7,5 m – 10 m)						
14	1 Abstellraum für Spiel- und Hygienematerial a 10 m ²	10					
15	1 Abstellraum für Spiel- und Hygienematerial a 15 m ²	15					
16	1 Abstellraum für Kinderwägen a 25 m ² (3 + 4 Krippengruppen)	25					
17	1 Abstellraum für Spiel- u. Gartengeräte a 20 m ²	20					
18	1 Elternwartebereich a 25 m ²	25					
19	Sanitärräume – Krippe/Kiga Pro Einrichtung müssen mindestens 2 getrennte Räume vorhanden sein (im NBP aufgeführt) Pro Geschoss wird mindestens! Ein Sanitärraum gefordert						
20	1 Leitungszimmer a 17 m ²	17					
21	1 Leitungszimmer Stellvertretung a 17 m ²	17					
22	1 Personalzimmer a 45 m ²	45					
23	Personaltoiletten im Erdgeschoss (nach Geschlecht getrennt) Davon 1 behindertengerechtes WC mit Dusche nach DIN-Norm						
24	Personaltoiletten je weiteres Geschoss (nach Geschlecht getrennt)						
25	1 Wäsche- und Bügelraum a 15 m ²	15					
26	1 Putzkammer im Erdgeschoss a 4 m ²	4					
27	1 Putzkammer je weiteres Geschoss a 4 m ²	4					
28	1 Büro für die Hauswirtschaftsleitung ca. 8 m ²	8					
29	1 Umkleide für die Küchenkräfte						
30	Toilette für das Küchenpersonal						
31	Wareneingangszone						
32	1 Küche a 26 m ²	26					
33	1 Vorratsraum a 12 m ²	12					
34	1 Vorratsraum a 15 m ²	15					
35	Technikflächen						
Summen / Übertrag		m ²	705				
% - Anteil zu Summe NF 1-6			100				

München, den 18.06.18

(Datum / Ort)

(Sachbearbeitung / SG)