Romanstraße

Notburgastr.

Eddastr.

Romanstraße

Döllingerstr.

Gaßnerstr.

Wotanstraße

Guntherstr.

Nibelungenstr.

Arnulfstr.

BF 4.2

BF 5.2

BF 6.1a

BF 3.2

BF 2.1

BE-Fläche

Tram außer Betrieb (Linie 12)

Tram in Betrieb (Linie 16 + 17)

Bestand

Mobile Schutzwand (z. B. METON I 12/50 T3 W2) mit Aufsatz Schrankenschutzgitter

Fuß- und Radwegführungen, sowie alle Übergänge werden jederzeit verkehrssicher und mit Baufortschritt innerhalb der Baufelder verlegt.

Legende:

Hinweis: Grundsätzlich sind einseitige Leitbaken zu verwenden.

Für die Verkehrsabsicherung gilt die RSA. Im Plan nicht dargestellte Detailinformationen sind dieser zu entnehmen.

Absperrschranke (alle 20 m beleuchtet)

- Verkehrsführung Fußgänger
- Verkehrsführung Radfahrer
- Verkehrsführung KFZ (PKW+LKW)

Legende Projektmarkierung:
Längsmarkierungen Fb innerorts:

- Schmalstrich (S) b=0,12m
- Breitstrich (B) b= 0,25m
- Fb-Leitlinie der knotenpunktfreien Strecke (S-3/6)
- Fb-Warnlinie (S-3/1.5)
- Fb-Warnlinie (B-3/1.5)
- Fb-Leitlinie im Knotenpunktbereich (S-3/3)
- Fb-Leitlinie im Knotenpunktbereich (S-1.5/1.5)
- Fb-Begrenzung weiterer Knotenpktber. (B-3/3)
- Fb-Begrenzung engerer Knotenpktber. (B-1.5/1.5)

Quermarkierungen Fb:

- Haltlinie b=0,50m
- Wartelinie b=0,5m (D-0,5/0,25)
- Fußgängerfurt (S=0,50/0,20)
- Radwegfurt (B-0,50/0,20)

Längsmarkierungen Rw:

- Rw-Leitlinie (S-1/2)
- Begrenzung Knotenpunktbereich (S-0,5/0,5)
- Begrenzung Knotenpunktbereich (B-0,5/0,5)
- Schutzstreifen (S-1,0/1,0)

Quermarkierungen Rw:

- Haltlinie b=0,25m

Kennzeichnung der Fahrtrichtung auf Fahrstreifen

Verschwenkungsbereich:

großes Schrägstrichgatter:

mind. 3 Striche, Mindestlänge Strich 1m

kleines Schrägstrichgatter:

mind. 3 Striche, Mindestlänge Strich 1m

Halte- oder Parkverbote bezeichnen

Nymphenburg

Vorabzug

München, den

i.A.

SWM Stadtwerke München GmbH Unternehmensbereich Verkehr Strategische Planungsprojekte

Projekt: Romanplatz - Gleiserneuerung mit Anpassung der Straßenbahnbetriebsanlagen

Planbezeichnung: VZ / Bauphase 250
(Z.2, 3.2, 4.2, 5.2 + 6.1a, Sperrung Laimer Unterführung)

Bestand:	Okt 10	R. Lang	Proj.-Nr.:	0326
Vorplanung:	Feb 16	OBERMEYER	Plan-Nr.:	VZ G01
Entwurfsplanung:	Aug 17	OBERMEYER	Maßstab:	1:500
Ausführungsplanung:	Aug 18	OBERMEYER	Kat.Bl.Nr.:	22, 33
VZ / Bauphasen	Nov 18	IB Haas H	St.Bez.:	9

Nr.	Bearbeitet	Datum	Änderung