Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Ludwigsfelder Straße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Spiegelbergstraße und ca. 250 m westlich Am Neubruch

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2013				2014				2015				2016				2017				2018					
Genehmigungsplanung u. -verfahren	03/2008	07/2014	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**																			
Entwurfsplanung	08/2014	05/2015							**x**	**x**	**x**	**x**																
Vorb. d. Ausführung	06/2015	09/2015										**x**	**x**															
Baudurchführung	10/2015	03/2018												**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**					
Fertigstellung	04/2018	07/2018																						**x**	**x**			
Abrechnung	08/2018	12/2018																								**x**	**x**	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	140	217	500	2000	2750	1543
Risikoreserve	550					
Kostenbeteiligungen						91
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						91
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	240					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	1300					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: 140.000 € wurden bereits bis zum Jahr 2013 finanziert