Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Dachauer Straße**
Verbesserung der Radverkehrsführung
Bauabschnitt 2

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Dachauer Straße zwischen Lori- und Sandstraße

Entscheidungsstufe ☐ BP ☒ PHB 1 ☐ PHB 2

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm**																									
			Jahr																									*** unterteilt in Quartale**
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
			*																							
Bedarfsplanung																										
Vorplanung	07/2014	04/2016	X	X	X	X	X	X																		
Genehmigungsverfahren																										
Entwurfsplanung	06/2016	02/2017						X	X	X	X															
Vorb. d. Ausführung	03/2017	03/2018									X	X	X	X	X											
Baudurchführung	04/2018	10/2018														X	X	X								
Fertigstellung	10/2018	11/2018																X								
Abrechnung	12/2018	03/2019																X	X	X	X					

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) *			40	350	700	610
Risikoreserve	300 (in 2021)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	83					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: