Termin- und Mittelbedarfsplan (Stand: Januar 2017)

Projektname: Fuß- und Radwegbrücke Arnulfpark über die zentrale Bahnachse am S-Bahn-Halt Donnersbergerbrücke

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe ☐ VP ☒ PHB 1 ☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr * unterteilt in Quartale																									
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2016				2017				2018				2019				2020				2021					
			*																									
Bedarfsplanung																												
Vorplanung																												
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	07/2016	12/2016			x	x																						
Vorb. d. Ausführung	01/2017	03/2018					x	x	x	x	x																	
Baudurchführung	04/2018	09/2020									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Fertigstellung	10/2020	10/2020																			x							
Abrechnung	07/2020	12/2021																			x	x	x	x	x	x		

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) *	1350	1000	3425	5550	8400	
Risikoreserve	1000					
Kostenbeteiligungen			4900	575	40	
Zuschüsse						
Gesamt (Z)			4900	575	40	
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	770					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis 2016 sind 1.275.000 € bereits finanziert.