Rahmenterminplan (ebenerdiger Ausbau und Tunnelvariante)

Ebenerdiger Ausbau Tunnelvariante

Lph	Text	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Grundlagenermittlung, Aufgabenstellung																							
2	Vorplanung																							
	Variantenentscheid, Freigabe Lph 3/4 Beschlussvorlage																							
3	Entwurfsplanung																							
4	Einleitung Baurechtsverfahren																							
	Interne und externe Baufreigabe (Finanzierung gesichert, BV)																							
6	Erstellung Ausschreibungsunterlagen																							
7	Ausschreibung und Vergabe																							
5	Ausführungsplanung																							
8	Bauausführung																							
	Inbetriebnahme																							
9	Objektbetreuung																							

Anlage 1