Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Theodor-Fischer-Straße - Pasinger Heuweg

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Theodor-Fischer-Straße zwischen Pasinger Heuweg und Stieglstraße, Pasinger Heuweg zwischen Theodor-Fischer-Straße und Auenbruggerstraße

Entscheidungsstufe ☒ BP ☐ PHB 1 ☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr * unterteilt in Quartale																									
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2018				2019				2020				2021				2022				2023					
			*																									
Bedarfsplanung			x	x	x	x	x	x																				
Vorplanung																												
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	05/19	12/19						x	x	x																		
Vorb. d. Ausführung	01/20	06/20									x	x																
Baudurchführung	07/20	09/21											x	x	x	x	x											
Fertigstellung	09/21	09/21															x											
Abrechnung	10/21	12/22																x	x	x	x	x						

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	*	80	650	1.300	950	
Risikoreserve	500 (in 2023)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	130					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** **(sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis 2018 bereits 20.000 € finanziert.