Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: BW 33/10 A+B – Innere und Äußere Ludwigsbrücke

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2018				2019				2020				2021				2022				2023			
Bedarfsplanung																										
Vorplanung	07/18	01/19			x	x	x																			
Entwurfsplanung	02/19	04/19					x	x																		
Vorb. d. Ausführung	05/19	09/19						x	x																	
Vorwegmaßnahmen	10/19	03/20								x	x															
Baudurchführung	03/20	10/21									x	x	x	x	x	x	x	x								
Fertigstellung	11/21	12/21																x								
Abrechnung	01/22	06/22																	x	x						

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	1.500	7.000	10.000	3.000	0
Risikoreserve	3.500					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	0					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**